



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – ST
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF – DER/DF

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

JOSÉ ROBERTO ARRUDA

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

PAULO OCTÁVIO ALVES PEREIRA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

JOÃO ALBERTO FRAGA SILVA

DIRETOR GERAL DO DER/DF

LUIZ CARLOS TANEZINI

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2009

SUMÁRIO

1.0 – APRESENTAÇÃO	4
2.0 – SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS DO DER/DF	4
3.0 – FORÇA DE TRABALHO	6
4.0 – REALIZAÇÕES DE CARÁTER FINALÍSTICO	6
4.1 – Programas de Governo e Projetos Prioritários	6
4.2 – Realizações por Administração Direta	16
4.3 – Realizações com Recursos Provenientes de Convênio com a UNIÃO ..	18
4.4 – Informações Complementares	19
5.0 – DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO	25
6.0 – ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS	
INVESTIMENTOS DE 2009	27
7.0 – IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO	
RELATÓRIO	27

1.0 – Apresentação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, Unidade Orçamentária 26.205, em cumprimento ao disposto nas INSTRUÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR apresenta, o **Relatório Anual de Atividades – 2009**, informando as realizações no exercício.

2.0 – Síntese das Competências do DER/DF

O Departamento de Estradas de Rodagens do Distrito Federal – DER, é uma autarquia integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional e do Sistema Nacional do Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal. De acordo com Decreto nº. 25.735, de 06 de abril de 2005, tem por finalidade:

- I. Proporcionar a infra-estrutura viária adequada para o deslocamento dos veículos, pessoas e animais;
- II. Construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF;
- III. Promover segurança e fluidez do trânsito e conforto dos usuários do SRDF;
- IV. Contribuir para a educação no trânsito; e
- V. Julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades.

Para o cumprimento de suas finalidades compete ao DER/DF:

- I. Exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do Sistema Rodoviário do Distrito Federal;
- II. Implementar ou supervisionar a execução de políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo GDF;
- III. Executar obras rodoviárias do Distrito Federal, nos Estados e Municípios limítrofes, mediante delegação, convênio e acordo;
- IV. Providenciar para que o sistema Rodoviário do Distrito Federal se mantenha permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário Nacional;
- V. Manter entendimentos e colaborar com os órgãos rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios limítrofes do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional;
- VI. Assistir tecnicamente e com equipamentos às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das estradas sob sua responsabilidade de acordo com a política do GDF;
- VII. Desenvolver a política de tráfego e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal e nas rodovias federais delegadas;
- VIII. Desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias, rodovias e obras de engenharia rodoviária e civil;
- IX. Elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários do GDF;

- X. Administrar o Sistema Rodoviário do Distrito Federal, mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágios, de taxas de utilização, de contribuição de melhoria, de limitações de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticando atos inerentes do poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego;
- XI. Administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público e de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação;
- XII. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
- XIII. Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF;
- XIV. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
- XV. Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
- XVI. Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- XVII. Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
- XVIII. Arrecadar valores provenientes de estada, remoção de veículos e objetos, emissão de autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos;
- XIX. Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- XX. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- XXI. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;
- XXII. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e
- XXIII. Executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal.

3.0 - Força de Trabalho

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, o DER/DF contou com a força de trabalho espelhada no quadro a seguir, além de um contingente significativo de colaboradores por intermédio das empresas contratadas.

Programa de Trabalho da LOA: 26.122.2800.8502.0018 Nº da Ação SAG: 0005

Servidores		Atividade – Meio		Atividade – Fim		Total
		Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	
Quadro do GDF		36	130	108	499	773
Requisitados	Órgãos do GDF	-	-	01	-	01
	Órgãos do Governo Federal	02	-	0	-	02
Servidores Comissionados, sem vínculo efetivo.		19	-	17	-	36
Contratos Temporariamente		-	-	-	-	-
Conveniados (TCB)		01	-	-	16	17
Estagiários		-	110	-	-	110
Subtotal (Força de Trabalho)		58	240	126	515	939
(+) Cedidos para outros órgãos		02	02	04	02	10
Total Geral		60	242	130	517	949

4.0 – Realizações de Caráter Finalístico

4.1 - Programas de Governo e Projetos Prioritários

No exercício de 2009, o DER/DF atuou de acordo com as diretrizes governamentais, sendo o responsável pela administração de uma expressiva carteira de obras de construção totalizando, em 2009, cerca de 70 contratos de obras e projetos rodoviários administrados ao mesmo tempo.

O Órgão é responsável por cerca de 860 km de rodovias distritais pavimentadas, conforme dados constantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal (SRDF) de 2009, e por uma malha rodoviária total de 1.800 km, e não somente em termos de obras, serviços de expansão ou recuperação, pois lhe cabe ainda, contribuir para a educação no trânsito, zelar pela segurança viária, julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades. Cabe-lhe, também eliminar os pontos críticos de forma a possibilitar a melhoria operacional e promover a fluidez do trânsito, com economia, conforto e, principalmente a segurança dos usuários do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

A Lei Orçamentária Anual nº 4293 de 26/12/2008 aprovou recursos da ordem de R\$ 238.798.810,00 para o DER/DF, no exercício de 2009. Face as alterações orçamentárias ocorridas durante o ano, a dotação autorizada em 2009 foi de R\$ 473.209.447,00, a empenhada de R\$ 320.034.220,48 e a liquidada de R\$ 301.226.010,89. Nesses valores estão computados os recursos da despesa de capital no total de R\$ 348.896.428,00, dos quais empenhado R\$210.234.206,00, liquidado R\$192.873.491,72 e a liquidar R\$ 17.360.714,97.

Os investimentos e obras realizados durante estes últimos anos vêm sendo direcionados, principalmente ao atendimento do Programa de Governo 2800 - Transporte Seguro, na realização concreta de suas

ações e respectivas metas, e na execução de serviços prestados diretamente pelos Distritos Rodoviários, que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando realizar várias atividades como: construção, conservação e manutenção de rodovias, além de fiscalizar a execução das obras contratadas, respeitando o meio ambiente na programação e execução dos projetos e promovendo estudos, pesquisas e inovação tecnológica como fatores de qualidade das ações de engenharia e segurança rodoviária.

O DER/DF interage nas ações inseridas na LOA 2009 - DER/DF em relação ao Programa 0084 - Urbanização, Programa 0750 – Gestão de Pessoas, Programa 3300 – Mãos a Obra, e por intermédio de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Transportes no Programa 0250 – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada. Em 11/12/2007 foi assinado pela Secretaria de Transportes, Convênio com o DER/DFTRANS/NOVACAP que são as unidades de gerenciamento locais (UGL's) do Programa 0250 - Programa Transporte Urbanos do DF- Brasília Integrada.

As prioridades e metas do DER/DF em 2009 foram decorrentes da programação estabelecida no PPA 2008-2011, LDO/2009, LOA/2009, e das diretrizes internas do Departamento. As realizações constam do Relatório das Ações Programadas para Execução do 6º bimestre/2009, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A seguir são apresentadas as informações por Programa:

4.1.1- Programa 0084 – Urbanização

Execução Orçamentária e Financeira					Valores em R\$
Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
5044-Implantação de Pavimentação Asfáltica do Colégio Agrícola à Pedra Fundamental em Planaltina (EP)	300.000	1.961.805	1.473.499	1.473.499	0001
8777-Implantação de Pavimentação asfáltica do Colégio Agrícola à Pedra Fundamental em Planaltina (EP)	300.000	1.961.805	1.473.499	1.473.499	0001

4.1.2- Programa 0750 – Gestão de Pessoas

Execução Orçamentária e Financeira					Valores em R\$
Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
0750-Gestão de Pessoas	700.000	270.000	204.547	203.167	
2655-Capacitação de Recursos Humanos	700.000	270.000	204.547	203.167	
7918-Capacitação de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem	700.000	270.000	204.547	203.167	0013

Capacitação realizada para 720 servidores. Os servidores participaram de cursos nas áreas de informática, orçamento e finanças, palestras e seminários, e curso de pós-graduação.

4.1.3 – Programa 2800 – Transporte Seguro

Execução Orçamentária e Financeira					Valores em R\$
Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
2800-Transporte Seguro	227.518.810	465.388.642	313.420.351	295.313.522	
1223-Recuperação de Pontes e Viadutos	1.050.000	93.000	0	0	
0003-Recuperação de Pontes e Viadutos em Rodovias do Distrito Federal	1.050.000	93.000	0	0	0016
1226-Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	300.000	220.000	127.983	91767	
0001-Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	300.000	220.000	127.983	91767	0017
1230-Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	200.000	50.000	0	0	
0001-Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	200.000	50.000	0	0	0018
1475-Recuperação e Melhoramento de Rodovias	105.411.000	306.490.835	169.842.736	152.807.184	
0007-Pavimentação das Alças de Acesso do Balão do Periquito	3.500.000	4.741.983	4.724.334	4.724.334	0019
0010-Duplicação e Restauração BR-020 Trecho Planaltina/Divisa GO	5.000.000	69.379.512	47.814.619	47.694.328	0020
0011-Duplicação BR-060 Trecho DF-001 a Divisa DF/GO	2.000.000	21.266.342	8.457.505	283.683	0021
0027-Pavimentação DF-230 Trecho DF-410/DF-345	2.000.000	2.000.000	198.777	198.777	0022
1174-Duplicação e Recuperação da DF-150	18.650.000	29.858.690	12.195.512	12.195.512	0023 0090 0091
1190-Construção de Terceira Faixa, Acostamento e Melhorias da BR-450, do Balão do Torto à DF-051/Estrada Parque Guará	31.000.000	56.325.790	30.045.069	21.822.669	0024 0025 0026 0027 0028 0095 0096
1199-Recuperação e Melhoramento das Rodovias do Distrito Federal	9.500.000	38.048.041	8.706.208	8.427.865	0029 0030 0031 0032

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
3502-Duplicação/Restauração DF-140 Trecho DF-001/DF-463 até a Divisa DF/GO	3.500.000	16.830.474	14.314.664	14.314.664	0033
3503-Construção de Via Marginal e Restauração DF- 047, Trecho DF-051/Aeroporto	5.000.000	5.000.000	0	0	0034
3504-Pavimentação Vias Marginais e Restauração DF- 051 Trecho DF-003/DF-047	5.000.000	17.611.547	15.716.497	15.716.497	0035
3509-Pavimentação da Estrada da Fazendinha, Trecho BR-060 ao Recanto das Emas	1.200.000	50.000	0	0	0036
3512-Restauração DF-005, Trecho DF-015/ DF-001	3.000.000	500.000	0	0	0037
3514-Duplicação da rodovia DF-079 – Trecho Viaduto Metrô até à DF-075	5.000.000	21.098.744	15.759.961	15.756.882	0038
3517-Pavimentação DF-355 – entroncamento da DF-320 com o da DF-120	3.000.000	3.000.000	0	0	0039
7394-Duplicação da DF-001 Trecho BR-040 à DF-065/480 Balão do Gama.	3.000.000	11.708.549	9.647.611	9647.611	0040
7395-Restauração da DF-180 Trecho Divisa GO/DF ao entroncamento da DF-290	1.400.000	1.400.000	0	0	0041
7396-Restauração da DF-205 Trecho DF-128 à DF-131	1.311.000	4.121.163	1.423.407	1.423.407	0042
7397-Restauração da DF-280 entroncamento da BR-060 até a Divisa GO/DF – Santo Antônio do Descoberto	2.000.000	2.000.000	0	0	0043
8118-Duplicação da Via “1-A” – Conjuntos D-1 ao Conjunto X da QE 44 – Setor de Postos e Motéis – (SPM) Saída Sul (EP)	150.000	150.000	0	0	0044
8119 - Pavimentação da BR-220 e BR-097 (EP)	200.000	150.000	0	0	0045
8120-Encabeçamentos do Alargamento da Ponte Sobre o Ribeirão do Torto	0	1.250.000	838.572	600.955	0094
1554-Construção de Ciclovia	2.150.000	1.650.000	1.648.368	1.648.368	
0774-Construção de Diversas Ciclovias no Distrito Federal	2.000.000	1.500.000	1.498.368	1.498.368	0046
	150.000	150.000	150.000	150.000	0047

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
2316-Manutenção de Obras de Arte especiais	3.477.000	1.564.710	885.746	885.746	
0001-Manutenção Preventiva e Corretiva de Obras de Artes Especiais em Diversas Rodovias do DF	3.477.000	1.564.710	885.746	885.746	0048
2319-Manutenção de Obras de Arte Correntes	10.000	10.000	0	0	
0001-Manutenção Preventiva e Corretiva em Obras de Artes Correntes Localizadas no Sistema Viário do DF	10.000	10.000	0	0	0049
2469-Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica e Semafórica	4.000.000	4.285.187	2.560.723	2.560.723	
0004-Implantação aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica (Horizontal e Vertical) no Sistema Viário do Distrito Federal	1.000.000	2.285.187	1.672.159	1.672.159	0050
6167-Implantação aperfeiçoamento e Manutenção de Sinalização Semafórica	3.000.000	2.000.000	888.564	888.564	0051
2541-Policiamento e Fiscalização de Trânsito	12.344.000	17.425.774	16.504.632	16.137.132	
0001-Fiscalização rodoviária de Velocidade em Rodovias sob a Jurisdição do DER-DF	9.244.000	14.928.001	14.426.585	14.426.585	0052
0004-Apoio ao Policiamento e Fiscalização de Trânsito	1.300.000	2.407.773	2.078.047	1.710.547	0053
0005-Fiscalização de excesso de Peso – Infraestrutura	1.800.000	90.000	0	0	0054
2885-Manutenção de Máquinas e equipamentos	2.450.000	3.655.000	2.655.472	2.655.472	
0001-Aquisição e Manutenção de Máquinas e equipamentos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	2.450.000	3.655.000	2.655.472	2.655.472	0055
2886-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas Sob Influência do Sistema Viário	10.000	10.000	0	0	
0001-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas	10.000	10.000	0	0	0056
2904-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	580.000	550.000	236.618	236.618	
0001-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	580.000	550.000	236.618	236.618	0057

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
2914-Estudos e Projetos	4.100.000	2.132.000	1.454.063	1.454.063	
0004-Estudo Sobre Fiscalização eletrônica de Trânsito – DER-DF	450.000	360.000	177.965	177.965	0058
0005-Plano Operacional de Interdição do Eixão e EPCL	300.000	0	0	0	0059
0006-Realização de Contagem de Tráfego e Atualização de Série Histórica – DER-DF	600.000	246.000	245.884	245.884	0060
0007-Tratamento de Locais Críticos de Acidentes de Trânsito – DER-DF	400.000	20.000	0	0	0061
0008-Elaboração de Projeto Piloto de Controle de Tráfego	400.000	0	0	0	0062
0009-Estudo de Fiscalização e Operação Proteção ao Ciclista – DER-DF	150.000	0	0	0	0063
0010-Estudos para Implantação de Área de Geoprocessamento – DER-DF	700.000	331.000	87.380	87.380	0064
0011-Estudos de acidentes de Trânsito – DER-DF	150.000	0	0	0	0065
0012-Análise de dados de Tráfego das Rodovias DER-DF	100.000	0	0	0	0066
0013-Análise de Pólo Gerador de Tráfego – DER-DF	150.000	0	0	0	0067
0014-Estudo de Movimentação Produtos Perigosos – DER-DF	150.000	0	0	0	0068
0015-Estudo de Autorização especial de Tráfego – DER-DF	150.000	0	0	0	0069
0016-Estudos Necessários às Missões de Identificação/Orientação/Análise – DER-DF	100.000	0	0	0	0070
0017-Estudos e Projetos em Áreas de Interesse do DER-DF	300.000	1.175.000	942.834	942.834	0071
2984-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do DER-DF	3.158.000	7.075.561	5.837.525	5.687.525	
0001-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do Departamento de Estradas de Rodagem	3.158.000	7.075.561	5.837.525	5.687.525	0072
3361-Construção de Pontes	0	600.000	512.087	512.087	
6362-Alargamento de Ponte Sobre Ribeirão Sobradinho – VC 249	0	600.000	512.087	512.087	0092

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
3550-Projetos de engenharia em Rodovias do DF	110.000	4.083.313	3.970.502	3.834.214	
0001-Projetos de engenharia em Rodovias do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	110.000	3.945.247	3.942.889	3.806.601	0073
0002-Elaboração de Projeto Engenharia do Parque Rodoviário – Loteamento Urbanístico	0	138.066	27.613	27.613	0093
3554-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	72.548	372.548	83.065	83.065	
0001-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do Departamento de Estradas de Rodagem	72.548	372.548	83.065	83.065	0074
3631-Aquisição de Caminhões e Veículos Pesados	1.599.000	1.000	0	0	
0001-Aquisição de Caminhões e Veículos Pesados	1.599.000	1.000	0	0	0075
3636-Aquisição de equipamentos de Terraplanagem	1.600.000	0	0	0	
0001-Aquisição de equipamentos de Terraplanagem	1.600.000	0	0	0	0076
3903-Reforma de Prédios e Próprios	450.000	1.745.141	1.192.312	1.192.312	
1264-Construção e/Ou Reforma de Próprios do DER-DF	450.000	1.745.141	1.192.312	1.192.312	0004
4034-Integração DER/Detran – Gerenciamento de Tráfego – Trânsito Inteligente	299.000	9.000	0	0	
0001-Integração DER/Detran – Gerenciamento de Tráfego – Trânsito Inteligente	299.000	9.000	0	0	0077
4993-Licenciamento para execução de Obras Rodoviárias	100.000	100.000	2.046	2.046	
0001-Licenciamento para execução de Obras Rodoviárias	100.000	100.000	2.046	2.046	0078
5902-Construção de Viaduto	9.800.000	16.100.000	15.828.259	15.828.259	
7763-Construção do Viaduto do Gama	200.000	0	0	0	0079
7764-Construção Viaduto da QNL e Acesso Viário – Interseção Cruzamento da Vias de Ligação Centro-Norte e Ceilândia/Samambaia.	6.800.000	12.600.000	12.469.093	12.469.093	0080

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
7765-Construção Viaduto do Periquito – Obras Cíveis – Interseção da DF-001/DF-065/DF-480.	2.800.000	900.000	898.517	898.517	0081
7767-Construção de Viaduto DF-075 Ligação Núcleo Bandeirante	0	2.600.000	2.460.649	2.460.649	0097
6034-Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	300.000	1.350.000	721.670	721.670	
0001-Aquisição e Aplicação de Massa Asfáltica/Material Betuminoso	300.000	1.350.000	721.670	721.670	0082
6043-Supervisão de Serviços de engenharia em Rodovias do Distrito Federal	1.200.000	4.160.000	3.883.793	3.883.793	
0004-Supervisão de Serviços de engenharia em Rodovias do Distrito Federal	1.200.000	4.160.000	3.883.793	3.883.793	0083
7454-Construção da Via Samambaia –Ceilândia	8.500.000	16.200.000	15.563.464	15.563.464	
0001-Construção da Via de Ligação Samambaia/Ceilândia – DF-459	8.500.000	16.200.000	15.563.464	15.563.464	0084
8502-Administração de Pessoal	49.263.780	49.863.780	49.810.720	49.810.720	
0018-Administração de Pessoal do departamento de estradas de Rodagem do Distrito Federal	49.263.780	49.863.780	49.810.720	49.810.720	0005
8504-Concessão de Benefícios a Servidores	4.625.500	6.595.500	6.513.200	6.513.200	
0016-Concessão de Benefícios aos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	4.625.500	6.595.500	6.513.200	6.513.200	0006 0007 0008 0009
8505-Publicidade e Propaganda	600.000	4.563.288	155.245	140.280	
0006-Publicidade Institucional do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	200.000	1.564.000	155.245	140.280	0014
7904-Publicidade de Utilidade Pública do Departamento de Estradas de Rodagem do DF	400.000	2.999.288	0	0	0015
8517-Manutenção de Serviços Adm. Gerais	9.758.982	14.433.005	13.430.104	13.063.796	
0014-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	9.758.982	14.433.005	13.430.104	13.063.796	0010 0011 0012

Foram cadastradas na LOA/2009 ações prioritárias para execução pelo DER/DF, no Programa 2800 - Transporte Seguro, com destaque para os projetos 1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias; 3361 - Construção de Pontes; 3550 – Projetos de Engenharia em Rodovias do DF; 3554 – Estudos de Impacto Ambiental em áreas de interesse do DER/DF; 5902 – Construção de Viadutos e 6043 - Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do DF. Este “**Programa de Governo**” tem por objetivo aumentar a fluidez do tráfego com economia, conforto e, principalmente a segurança no deslocamento da população, é finalístico, com horizonte temporal contínuo, tendo por público alvo a comunidade e por justificativa melhorar o atendimento desejado ao usuário.

No decorrer do exercício de 2009, algumas ações/subtítulos foram canceladas tendo por base a Alteração da Programação da Unidade Executiva, cancelamento de dotação orçamentária, cuja origem está vinculada as Leis Distritais e Decretos, relacionados no relatório do Acompanhamento das Etapas Programadas relativa ao 6º bimestre de 2009.

Dentre as Ações do Programa Prioritário 2800 – Transporte Seguro destacam-se:

a) – Projeto 2800.1475 – Recuperação e Melhoramento de Rodovias:

Dos projetos em execução pelo DER/DF destaca-se o 26.782.2800.1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias. É considerado o mais representativo e estratégico, nas atribuições regimentais do Departamento, pois é nele que se realizam as principais ações de pavimentação, construção e duplicação de vias, bem como a recuperação e manutenção das mesmas.

b) - Atividade 2800.2904 – Escola Vivencial de Trânsito:

A Escola Vivencial de Trânsito – **Transitolândia** completou em 2009 seu quinto aniversário. Desde 05 de julho de 2007 foi iniciado o atendimento externo às escolas públicas e particulares do DF, com o deslocamento de parte da equipe da Transitolândia até as escolas, repassando-se as informações no ambiente escolar.

Foram atendidos mais de 13.000 alunos e professores das escolas públicas e particulares. Ressalta-se a importância da Transitolândia como ferramenta na melhoria da qualidade de vida da população em geral.

c) - Projeto 2800.1554 - Construção de diversas ciclovias no Distrito Federal:

Decreto nº 26.236/2005 criou o grupo de trabalho responsável pela elaboração do Programa Cicloviário do DF e um protocolo de intenções entre o GDF e a Federação Metropolitana de Ciclismo, Federação Brasileira de Triatlo e a ONG Rodas da Paz. O programa Cicloviário do DF, no qual o DER/DF está inserido, inclui a definição de micro-redes cicloviárias, campanhas educativas, construção de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, melhoria dos acostamentos e sinalização cicloviária. As metas são para melhorar a segurança geral do trânsito; reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas; melhorar as condições do meio-ambiente; promover a inclusão social; incentivar o uso da bicicleta como forma de promoção do bem-estar.

É necessário provocar uma reflexão sobre a presença tão maciça dos automóveis nas cidades do mundo, conscientizar a sociedade para o seu melhor uso, e para os problemas ambientais decorrentes, e incentivar o uso de meios alternativos não poluentes, como a bicicleta, a caminhada e outras ações positivas que possam implementar o nosso dia-a-dia.

Foram executados quatro projetos cicloviários nas cidades de São Sebastião, Condomínio *Ville de Montagne*, Samambaia e Itapoã.

d) – Atividades 2800.2885 e 2800.2984 - Manutenção de Máquinas, Veículos e Transporte:

O DER/DF executa mensalmente, em média, a manutenção geral em 117 veículos; 51 máquinas pesadas (pás mecânicas, tratores de esteira e de pneus, rolos compactadores, guindastes, retro escavadeiras, compressores e micro tratores), 25 máquinas leves, 24 viaturas a disposição da CPRV – Companhia de Polícia Militar Rodoviária do Distrito Federal; 05 motocicletas; serviços de soldagem, operações de torno e usinagem, reparos em bens patrimoniais pertencentes ao DER/DF.

4.1.4 - Programa 3300 – Mãos a Obra

Execução Orçamentária e Financeira					Valores em R\$
Ação/Subtítulo	Dotação Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
3300-Mãos a Obra	300.000	300.000	300.000	0	
3629-Programa de Saneamento Básico no DF - Pavimentação de Vias	300.000	300.000	300.000	0	
8507-Pavimentação da DF-205, Leste, entre As Comunidades Monjolo e Pedreira Contagem, em Planaltina. (EP)	300.000	300.000	300.000	0	0003

4.1.5 - Investimento - Obras e Material Permanente

A seguir apresenta-se o quadro com a Série Histórica dos Investimentos em Obras e Material Permanente – Período 2007-2009

	DOTAÇÃO AUTORIZADA	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	EMPENHO A LIQUIDAR
2007	164.626.363,00	97.756.264,29	71.799.577,02	25.956.687,27
2008	201.780.522,00	129.840.413,04	91.756.260,23	38.084.152,81
2009	348.896.428,00	210.234.206,69	192.873.491,72	17.360.714,97

Fonte SAG: 2007/2008/2009

No Anexo I estão listadas, detalhadamente as principais obras e os principais serviços realizados no ano de 2009, com as suas posições físico-financeiras correspondentes e evolução do estágio das obras monitoradas.

4.2 Realizações por Administração Direta

4.2.1 – Obras e Serviços de Engenharia

O DER-DF executou em 2009 diversos serviços e obras como pavimentação, terraplanagem, implantação de meios-fios, acessos, retornos e as demais obras pertinentes a conservação e manutenção das rodovias do Distrito Federal e entorno para promover a segurança no tráfego. Executou serviços de sinalização horizontal e vertical, que consiste respectivamente na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com projeto do DER/DF e a instalação de placas, sinais destinados a regulamentação, advertência, informação e educação e marcos quilométricos.

Foram executados serviços diretamente pelos cinco Distritos Rodoviários (DR), que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando desenvolver uma atuação descentralizada com frentes de serviços de conservação, restauração, melhoramento; construção, sinalização, urbanização e obras complementares em rodovias e faixas de domínio; identificação das necessidades de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários às suas atividades e estudo das medidas que possam contribuir para o aprimoramento técnico e a redução de custos de obras e serviços; realizar, coordenar e promover a fiscalização de serviços contratados de construção, conservação, sinalização e melhoramentos de rodovias.

Os serviços prestados pelos Distritos Rodoviários são resumidos no quadro a seguir:

Valores em R\$

GRUPO	DENOMINAÇÃO	TOTAL GERAL
1	Terraplenagem	18.259.196,06
2	Pavimentação	4.968.626,48
3	Drenagem e O.A.C.	247.889,90
4	Serviços Diversos	6.072.538,35
5	Sinalização	216.220,61
6	Topografia	733.518,94
7	Forn. Materiais Diversos	5.604,50
8	Horas de Equipamentos	724.251,00
9	Horas de Mão-de-Obra	521.527,58
	TOTAL GERAL	31.749.373,42

Fonte: Superintendência de Obras do DER/DF

Os serviços de pintura e de sinalização horizontal e vertical no Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF compreenderam:

Confecção de Placas	Sinalização Rodoviária	Pinturas Diversas	Caracterização de Veículos
3.821 unidades	56.013 m ²	24 unidades	42 unidades

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

4.2.2 – Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária

No exercício de 2009 o DER/DF desenvolveu vários levantamentos, Estudos e Projetos Rodoviários tais como: Implantação e Pavimentação, Restauração, Duplicação, Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, Obras de Arte Especiais – OAE's, Interseções e Acessos, Aumento de Capacidade compreendendo os alargamentos, adequação da geometria nas interseções e acessos, vias marginais, sinalização, além dos projetos civis de Arquitetura e reforma de edificações. Desenvolveu também vários Projetos de Engenharia de Tráfego objetivando a operação, monitoramento e segurança do trânsito. O DER/DF analisou e instruiu tecnicamente aos pedidos de acessos e utilização de faixa de domínio das rodovias, às solicitações formuladas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria do DF e Instituições do Meio Ambiente e, ainda, assessorou a Secretaria de Transportes e Gerências de Governo em programas, especialmente no Programa de Transporte Urbano – PTU, Programa Ciclovário, Brasília Integrada, etc. Desenvolveu ainda os Termos de Referência, Licitações, Contratações de diversas obras e serviços e, especificamente o acompanhamento/fiscalização da elaboração dos Projetos: Reabilitação de pavimento em diversas rodovias do SRDF; Ampliação da Capacidade – duplicação da rodovia DF-150, adequação geométrica da via e marginais da rodovia DF-075 (EPNB); alargamentos e vias marginais da BR-450/DF-003, trecho Balão do Colorado – Balão do Torto e da DF-095 (EPCL) e a Implantação do Anel Viário do Distrito Federal com 320km de extensão.

A seguir o quadro resumo dos trabalhos realizados em 2009

Atividade	Quant.
Projeto Rodovias	15
Projeto de Acessos e Interseções	18
Projeto de Ciclovias	6
Projeto de Obra de Arte Especial	8
Projeto de Sinalização	3
Projeto de Arquitetura e Reformas	3
Acompanhamento de Projetos Contratados	5
Levantamento Topográfico	45
Elaboração de Orçamentos e Custos	30
Análise e Parecer de Preços de Serviços	42

Fonte: Superintendência de Engenharia do DER/DF

4.3 - Realizações com Recursos Provenientes de Convênios com a União

RODOVIA	BR-020	BR-060	BR-450
Nº CONVÊNIO	TT 222/2007	PG 184/96	TT 154/2007
ÓRGÃO CONCEDENTE	DNIT	DNIT	DNIT
VALOR (R\$)	73.835.133,58	70.448.120,05	63.316.968,46
VIGÊNCIA	20/09/2010	20/09/2010	28/02/2010
OBJETO DO CONVÊNIO	Execução das obras de melhoramentos, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares na rodovia BR-020, trecho km 0,00 à Div. DF/GO, segmentos: km 0,0 ao km 9,0(Sobradinho) e do km 23,6 (Planaltina) ao km 57,6 (Div DF/GO). Extensão total de 43,00km.	Execução das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da Rodovia BR-060, no trecho entre a Rodovia DF-001 à Div. DF/GO, com uma extensão de 31,5km.	Execução das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da rodovia BR-450, no trecho compreendido entre a interligação das rodovias BR-010/BR-020/BR-030/BR-040/BR-050. Sub-trecho: Balão do Torto até a EPGU, numa extensão de 15,60km.
SÍNTESE DA EXECUÇÃO FÍSICA	Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Especiais; Drenagem; Obras Complementares; Sinalização e Reabilitação Ambiental	Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Especiais; Drenagem e Obras de Arte Correntes; Sinalização e Obras Complementares; Serviços de Meio Ambiente.	Terraplenagem; Pavimentação; Drenagem; Obras Complementares; Sinalização; Serviços de Meio Ambiente.
PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	SIM	SIM

Em parceria com o Governo Federal (DNIT), o DER-DF está realizando intervenções viárias importantes na BR-450/DF-003(EPIA), na BR-020 e na BR-060. Na primeira está sendo construída uma terceira faixa preferencial ao tráfego de veículos pesados, acostamento e melhorias, bem como está em execução a elaboração de projetos e execução das obras de alargamento dos viadutos no entroncamento da rodovia DF-003(EPIA)/BR-450, alargamento da Ponte sobre o ribeirão Bananal e proteção das adutoras do sistema Santa Maria, da CAESB, que cruzam a BR-450/DF-003(EPIA) , possibilitando desafogar o trânsito de aproximadamente 160 mil veículos por dia. Na BR-020, do Balão do Colorado até Sobradinho, estão sendo construídas as vias marginais e as OAEs (pontes) no córrego Sobradino, (viadutos) nas interconexões com a rodovia DF-440 e Av. 425, e, de Planaltina até a divisa DF/GO as obras de Duplicação. Na BR-060 estão sendo executadas as obras (OAE, ramos e acessos) nos entroncamentos com a DF-180 e DF-290.

Os valores liquidados referente aos Convênios com a União são apresentados no quadro a seguir:

	2006	2007	2008	2009	TOTAL
BR-020	-	-	8.739.540,01	45.759.434,46	54.498.974,47
BR-060	20.960.432,05	15.755.490,79	12.051.132,84	3.037.539,08	51.804.594,76
BR-450	-	-	21.629.723,08	27.804.049,04	49.433.772,12

FONTE: SAG 2006/2007/2008

4.4 – Informações Complementares

4.4.1 – Controle Tecnológico de Obras

O DER-DF realizou o Controle Tecnológico de obras rodoviárias e de 01 Via de Ligação entre Regiões Administrativas (Ceilândia/Samambaia) e acompanhamento das obras de construção das Ciclovias Samambaia, Itapoã e São Sebastião.

4.4.2 – Meio Ambiente

Na área de Meio Ambiente, o Departamento elaborou: 123 Minutas de Ofício para o GDG encaminhar a Instituições Externas; 12 Relatórios de Cumprimento das Condicionantes de Licenças Ambientais: DF-001 (3 Relatórios), DF-002, DF-003, DF-079, DF-095, DF-100, DF-130, DF-190, DF-230 e DF-440. 10 Relatórios de Monitoramento Ambiental: DF-095, DF-140, DF-180, DF-190, DF-290/VC-379, DF-440, DF-459, J-303, Ciclovia DF-001 e Via altiplano Leste. 02 Relatórios de Cumprimento de Termo de Ajustamento e Conduta (DF-100, DF-130 e DF-190) e do Termo de Ajustamento de Conduta nº 09/2007 (DF-095); 05 Relatórios de Acompanhamento de Recuperação Ambiental: J-236, J-326, J-412, J-414 e Cascalheira do Cristal água - PNB; Planilha com o histórico do Licenciamento de diversas obras rodoviárias; 06 Relatórios de Vistoria: DF-250, DF-415, DF-440, BR-080, Ligação Vila Basevi e J-296. Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental para o Viaduto do Periquito; 02 Planos de Recuperação de Área Degradada (PRAD) da APP do córrego Vicente Pires, Elaboração de orçamentos para contratação de Estudos Ambientais; Acompanhamento dos processos de aquisição/contratação de bens/serviços a serem repassados ao IBAMA/DF como Compensação Ambiental pela implantação de obras rodoviárias; 30 Vistorias de obras rodoviárias (BR-020, DF-001, DF-002, DF-003, DF-005, DF-047, DF-051, DF-079, DF-085, DF-087, DF-095, DF-100, DF-105, DF-110, DF-128, DF-130, DF-150, DF-170, DF-190, DF-220, DF-230, DF-250, DF-290, DF-430, DF-440, DF-463, DF-475, DF-483, DF-495, Ligação Ceilândia Samambaia, Viaduto do Gama e Viaduto da QNL); 11 Vistorias de áreas de empréstimo (BR-020, BR-060, DF-001 (Itapoã), DF-087, DF-130; DF-140, DF-250, DF-290/BR-040, DF-355, DF-430, DF-495 e Pátio Ferroviário); 01 Requerimento no DNPM para Registro de Extração de cascalho na ocorrência J-414; 04 Requerimentos ao IBAMA de Licença Ambiental: DF-230 e DF-459; 01 Recebimento do IBAMA de Licença Ambiental: DF-005; 02 Recebimentos do IBRAM de Licença Ambiental: DF-250 e J-412; 01 Recebimento do IBRAM de Autorização Ambiental para uso do lodo de esgoto da CAESB na ocorrência de cascalho J-414; 01 Recebimento do IBRAM de Autorização para

corte de árvores na DF-079; 01 Recebimento da NOVACAP da Autorização para corte de árvores na DF-079.

4.4.3 – Engenharia de Tráfego

“A mobilidade urbana pode ser definida como resultado de um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano” (PTU do DF – Brasília Integrada).

A engenharia de tráfego possui uma peculiaridade em relação às demais áreas da engenharia, pois não trata apenas de problemas relacionados a fatores físicos, mas ao comportamento humano (motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres), assim como de sua relação com o ambiente.

O DER/DF iniciou em 2009 o planejamento para a definição de Políticas Públicas relativa às áreas de Estacionamento e de Carga e Descarga, Segurança de Trânsito (de pedestres, de veículos motorizados, de duas rodas, de tração animal), e Políticas Públicas de Destinação e Uso do Solo Urbano, relativas à geração de viagens.

Foram desenvolvidos 09 Estudos e Diagnóstico como prioritários que inclui: levantamento estatístico de volumes de tráfego (motorizado e não motorizado); contagem de pedestres; atrasos e velocidades; padrão de geração de viagens; pesquisa de origem e destino de viagens; pólos geradores de tráfego; acidentes de trânsito, aspectos físicos da geometria viária e demais elementos presentes na via; capacidade de vias e interseções. Os dados levantados nestes estudos devem ser sistematizados em um banco de dados objetivando fornecer subsídios ao acompanhamento e monitoramento de projetos existentes e ao planejamento de projetos futuros.

Iniciou-se as atividades com vistas a elaboração dos projetos a seguir: projeto geométrico de ciclovias; projetos de sinalização vertical e horizontal; projetos de moderação de tráfego (traffic calming); implantação e programação de semáforos; implantação de dispositivos de fiscalização eletrônica; localização de equipamentos de segurança para pedestres; adequações geométricas de vias existentes; projetos de estacionamento e terminais; projetos de circulação; projetos de auditoria da segurança viária.

4.4.4 - Fiscalizações de Trânsito

Baseado nos conceitos de Engenharia de Tráfego foi realizado o monitoramento das vias e elaborado os Planos de Circulação. Busca-se primordialmente as condições de fluidez e segurança nas vias públicas com o auxílio da operação de trânsito, promovendo: a regulamentação das operações de carga e descarga; a fiscalização de paradas irregulares na via; o eficiente socorro a acidentes de trânsito; o monitoramento de transporte de produtos perigosos; a implementação de desvios para a execução de obras; a autorização para a realização de eventos especiais (maratonas, passeios, ciclísticos, passeatas, etc.) em vias públicas; e monitorando a realização de eventos a fim de que os impactos negativos no trânsito sejam minimizados. São planejadas ações conjuntas a serem desenvolvidas com a Companhia de Polícia Rodoviária – CPRv e o Departamento de Trânsito do Distrito Federal- DETRAN/DF. No ano de 2009 foram enviadas 402.018 Notificações de Autuação e de Penalidade aos proprietários de veículos infratores, emitidas por equipamentos eletrônicos e pela CPRv. Encontra-se em andamento: a

elaboração de projetos operacionais objetivando a fiscalização eletrônica nas rodovias pertencentes ao Sistema Rodoviário do Distrito Federal; a adoção de medidas relativas à implantação de sistemas de Autorização de Tráfego para Cargas Especiais, e para eventos desportivos e não desportivos. Está em fase de conclusão a implantação do Sistema para Acompanhamento de Acidentes ocorridos nas Rodovias do DF.


4.4.5 – Educação no Trânsito

O programa de educação de Trânsito do DER/DF está sustentado nos princípios da ética, cidadania e respeito ao próximo e voltado para motoristas, pedestres e ciclistas. A Escola Vivencial de Trânsito tem por missão prevenir e conscientizar crianças e professores das séries iniciais do ensino fundamental das redes públicas e particulares do Distrito Federal sobre comportamento adequado no trânsito. Desde a sua inauguração, em 23/09/2004, a Escola Vivencial de Trânsito - Transitolândia recebe alunos do ensino fundamental, que durante um período do dia aprendem a se comportar no Trânsito e vivenciam o que aprenderam em uma área que reproduz as condições reais de circulação em uma cidade. Tem como foco a formação de pedestres e futuros condutores comprometidos com uma atuação no trânsito direcionada em evitar acidentes e preservar suas vidas e a da comunidade. Durante o ano de 2009, período de março a dezembro, foram atendidos 13.000 alunos e professores das Escolas Públicas e Particulares, tanto “in loco” como em visitas às escolas com o atendimento de mais 4215 alunos. Foram realizadas diversas Campanhas Educativas, Apresentações Teatrais, e distribuição de cartilhas e folders, com destaque para os temas: “Educando para o Trânsito” com abordagem sobre o trânsito, meios de transporte, sinalização de trânsito (horizontal, vertical e semafórica), atingindo mais 16.000 pessoas aproximadamente. Foram publicadas as cartilhas: “Cuidados sobre 2 Rodas”; “Educando para o Trânsito”; e uma cartilha abordando temas centrais sobre trânsito, ciclistas e uso do cinto de segurança. Foram publicados três folders tratando respectivamente de :“Educar para salvar vidas”; “Formando bons pedestres e futuros bons motoristas”, e um de informações a respeito da Transitolândia.

Durante o ano foram realizadas duas grandes Campanhas Educativas: “A Semana Educativa de Trânsito do DER/DF” que acontece sempre na semana de aniversário do DER/DF (24 de junho), onde contou com a participação de 1.500 pessoas e a “Semana Nacional de Trânsito”, que acontece em setembro de cada ano, realizada em conjunto com todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

Escolas Atendidas pela Transitólândia - 2009

Por Região Administrativa



4.4.6 - Projetos Técnicos Desenvolvidos

Foi planejado e executado contagens de tráfego e pesquisas de velocidade em várias rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, além do início da tabulação, análise e organização dos dados coletados.

Estão sendo desenvolvidos na SUTRAN/DER-DF três grandes projetos:

4.4.6.1 - Estudo Técnico sobre a Identificação de locais para a instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização nas Rodovias do Distrito Federal.

Por intermédio de empresa de Consultoria foram realizadas pesquisas e análises técnicas das características e condições do sistema rodoviário, de modo a estabelecer os locais adequados para a instalação de equipamentos eletrônicos de medição de velocidade e sua correta sinalização, com vistas à redução dos acidentes de trânsito, bem como da situação das ondulações transversais nas rodovias pavimentadas integrantes do SRDF.

A fiscalização eletrônica está presente nos sistemas viários da maioria das grandes e médias cidades, como também em muitas rodovias brasileiras, contribuindo para o controle de velocidade e, conseqüentemente, para a redução dos acidentes de trânsito.

Os Órgãos de trânsito e rodoviários dispõem de estatísticas mostrando os benefícios da fiscalização eletrônica.

No Distrito Federal também é patente a relação direta entre a fiscalização realizada por meio de equipamentos eletrônicos e a queda nos índices de acidentes.

Considerando que o Estudo Técnico sobre a Fiscalização Eletrônica nas Rodovias do Distrito Federal visa, sobretudo, à redução do número e da gravidade dos acidentes de trânsito, atenção especial foi dedicada à análise dos dados de acidentes.

No estudo foram considerados os acidentes de trânsito com vítimas fatais e não fatais ocorridos no ano de 2008, tendo por fonte o Sistema de Acidentes de Trânsito – SAT do DETRAN/DF. As demais ocorrências, que resultaram apenas em danos materiais, não foram consideradas em razão da não disponibilidade de informações sobre as mesmas.

De posse dos dados de acidentes do SAT, foi realizado o mapeamento dos acidentes de trânsito nos trechos rodoviários selecionados. Assim, cada acidente fatal ou com ferido será alocado a um ponto específico da rodovia. O resultado final desta atividade foi a elaboração de pranchas com a localização completa dos acidentes ocorridos no ano de 2008 nos trechos rodoviários selecionados, e sugestão de localização dos equipamentos de fiscalização a serem contratados, em atendimento às Resoluções do CONTRAN, bem como de levantamento da situação de todas as ondulações transversais existentes nas rodovias do Sistema Rodoviário do DF.

4.4.6.2 - Projetos de Engenharia de Tráfego

Diversos projetos de engenharia de tráfego foram e estão sendo desenvolvidos propondo-se pequenas melhorias em interseções, acessos e locais de travessia de pedestres, visando melhorar a fluidez do tráfego ou diminuir o risco de acidentes. Foram propostas também modificações e melhorias na sinalização, na geometria, bem como a implantação de semáforos, lombadas e equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias do DF, e fiscalização de excesso de peso nas rodovias. Encontra-se em fase de elaboração os termos de referência para licitação no início de 2010 destes projetos. Além destes projetos está sendo implantado um Sistema de Acidentes de Trânsito e de Autorização Especial de Trânsito, incluindo-se as Autorizações para Eventos Desportivos e Não Desportivos, nas rodovias do SRDF. O resultado final desta atividade será a localização completa dos acidentes ocorridos no ano de 2009 e subseqüentes, com vistas a diminuição dos acidentes que ocorreram em pontos críticos. Também foi finalizado o projeto executivo de engenharia para construção e manutenção de ondulações transversais, nas rodovias do DF, que será licitado em 2010, com vistas à melhoria das condições das ondulações existentes e padronização para as novas a serem implantadas, após o respectivo estudo técnico.

4.4.6.3 - Estudo Técnico de Engenharia de Trânsito da DF-002 (Eixo Rodoviário)

Foram realizados estudos para proposição de medidas voltadas à segurança dos pedestres a serem implantadas como parte do Programa de Transporte Público do Distrito Federal – PTU. Estes estudos foram efetuados para se propor medidas a serem implementadas na rodovia DF-002 (Eixão) de modo a reduzir o número de atropelamentos que ocorrem naquela rodovia, bem como identificar o perfil dos pedestres que atravessam a DF-002, contabilizando o número de pessoas que utilizam as

passagens subterrâneas para realizar travessia e as aquelas que não as utilizam. O Eixão possui dezoito travessias subterrâneas, sendo oito localizadas na Asa Norte e nove na Asa Sul (incluindo a passarela do Metrô entre as quadras 107/108 sul e 114/115 - Sul), além da travessia que pode ser realizada pela Galeria dos Estados. A travessia de pedestres fora das passagens subterrâneas é forte fator contribuinte para a ocorrência de atropelamentos. Entretanto, como o de transporte urbano vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Transportes, tais passagens serão revitalizadas, o que certamente virá contribuir para a diminuição dos atropelamentos no Eixão.

4.4.7 - Programa Ciclovitário do Distrito Federal.

Quanto à engenharia, foi proposta a construção de ciclovias, faixas-compartilhadas, ciclofaixas e bicicletários em todo o Distrito Federal, estando em projeto pela Superintendência de Engenharia do DER/DF, nas rodovias que se encontram em fase de duplicação, e aumento de capacidade.

Esta prevista para 2010 a implantação de ciclovias/ciclofaixas e acostamentos sinalizados, em 18 rodovias/trechos, dependendo da disponibilização de recursos orçamentários e financeiros.

Foram implantadas ciclovias nas seguintes rodovias em 2009: DF-005 – EPPR, numa extensão aproximada de 10 km; DF-463 e DF-001 – acesso a São Sebastião ao Acesso ao Condomínio *Ville de Montagne* (DF-001), numa extensão de 10 km; Área urbana da Samambaia – numa extensão de 6 km, interligando as estações 32 e 33 do metrô; DF-250 e DF-001 – Contorno da Região Administrativa do Itapoã, numa extensão aproximada de 7 km;

Foram executados acostamentos sinalizados, e encontra-se em finalização de implantação: DF-009 – EPPR, numa extensão de 10,7 km; DF-025 – EPDB, numa extensão de 27,8 km; DF-027 – EPJK, numa extensão de 1,8 km; DF-035 – EPCV, numa extensão de 4,2 km;

4.4.8 - Implantação e Programação de Semáforos

Foi desenvolvido o Termo de Referência e já foi licitado, para a implantação de semáforos com botoeiras para pedestres e de veículos, em várias rodovias do DF, a saber:

DF-001 (Pistão Sul e Norte) nas faixas de pedestres; DF-004 (EPNA) no retorno para veículos, DF-051 (EPGU) nas vias marginais, em locais de travessia de pedestres, e na DF-003 (EPIA) com remanejamento de local.

Está previsto a implantação de novos semáforos na DF-009 (EPPN), na DF-025 (EPDB), na DF-079 e na DF-290, dentre outras rodovias, nas travessias da ciclovias/pedestres de um lado para o outro da pista.

4.4.9 - SIRGEO – Sistema de Georreferenciamento – SIRGEO

Está sendo implantada a atualização do SIRGEO – Sistema de Georreferenciamento, com a continuidade em 2010, constando das seguintes etapas: Conversão da base Cartográfica; Banco de dados Espacial; Atualização do Sistema existente; Desenvolvimento de novas funcionalidades; Manutenção e suporte técnico, no qual será possível dentre outras funções a disponibilização de dados na intranet e na internet, para os usuários internos e externos, relacionados a fiscalização eletrônica, sinalização semafórica, sinalização horizontal e vertical, localização das paradas de ônibus, localização

das ondulações, cadastramento dos engenhos publicitários, e incorporação dos dados de acidentes das rodovias oriundos da base do DETRAN/DF.

4.4.10 – Ocupação de Faixa de Domínio

O monitoramento e a fiscalização da ocupação das Faixas de Domínio das Vias e Rodovias integrantes do SRDF estão resumidos no quadro a seguir.

TIPO	QUANTIDADE
Notificações	320
Cartas	51
Ofícios	38
Memorandos	24
Cartas de Revogação	33
Processos Cancelados (SISDOM)	30
Ocupações Retiradas	214
Faixas e similares retirados das Rodovias	2200
TOTAL GERAL	2910

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

4.4.11 – Atividades Realizadas pela Corregedoria do DER/DF

Vários relatórios gerenciais e pareceres conclusivos para instrução de processo e tomada de decisões do Diretor Geral e da Diretoria Colegiada foram elaborados pela Corregedoria do DER/DF, com destaque: Elaboração e execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAAAI; Acompanhamento e apuração de 2 denúncias recebidas, Instauração de processo: 05 sindicâncias. 03 administrativos, 03 administrativos disciplinar; 07 tomadas de contas especiais, dos quais foram concluídos respectivamente 02, 02, 02 e 03; Acompanhamento e Instrução das Decisões e Diligências Saneadoras encaminhadas pelo TCDF e CGDF; Abertura de 13 processos referentes ao Termo de Audiência com o Auditado – TAA; Instrução de documentos internos 127 recebidos e 144 encaminhados.

5.0 – Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Desde 2005, quando foram criadas a Superintendência de Trânsito – SUTRAN, a Gerência de Meio Ambiente – GEMAN, a Gerência de Faixa de Domínio – GEDOM, a Corregedoria, o DER/DF com base no Programa de Modernização Administrativa está desenvolvendo um processo de avaliação objetivando o crescimento e fortalecimento da Instituição.

No início de outubro de 2009 o DER/DF celebrou com o Governo do Distrito Federal o Termo de Compromisso TC-nº08, tendo como intervenientes os Secretários de Planejamento, Fazenda e Transportes, objetivando a implantação do Modelo de Gestão para resultados no DER/DF com vistas ao melhor desempenho na execução das políticas de Governo e no exercício das suas funções. No Quadro de Indicadores e Metas do DER/DF foram definidos 7 objetivos Estratégicos. No Quadro de Ações foram definidas 10 ações com citações dos marcos críticos.

A atuação do DER/DF estimulando e promovendo melhoria e desenvolvimento do Sistema Rodoviário do DF, conforme os destaques mencionados neste relatório visaram à cooperação com o Governo no alcance da melhoria do funcionamento do Estado por meio do compartilhamento de recursos e conhecimento, da diminuição do desperdício em suas ações e discussões com vistas ao bom funcionamento das vias públicas, na construção, conservação e restauração das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal e dos Municípios limítrofes que fazem parte da Região Integrada de desenvolvimento do DF e entorno e de forma mais efetiva na implementação das políticas públicas.

Grandes obras foram realizadas pelo órgão em 2009: BR-450/DF-003, BR-020, DF-075 DF-230, DF-150, Ampliação de Viadutos no Setor Militar Urbano, Restauração da Rodovia DF-007, Pavimentação das Vias Marginais, Restauração da DF-051, Construção de diversas ciclovias, Viaduto da QNL, Viaduto do Periquito, Viaduto da DF-075 Núcleo Bandeirante, operação tapa-buraco, cobertura no evento Governo nas Cidades com obras concluídas no ano de 2009 e em andamento em diversas Administrações Regionais.

Através dos 5 (cinco) Distritos Rodoviários, o DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e periódica dos 1.800km de rodovias do Sistema Rodoviário do DF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras comunidades. Em solenidades públicas tem sido destacado pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno.

O Distrito Federal constitui um importante centro de distribuição de cargas pelos corredores de transporte interligados no DF. Hoje, não somente o Distrito Federal, mas também o entorno, dispõem de uma rede de rodovias que, mantidas pelo DER/DF, atendem as necessidades de transporte de pessoas, de mercadorias e de escoamento da produção agropecuária.

As perspectivas para 2010 são muitas, são propósitos maiores e permanentes do DER-DF: controle efetivo das faixas de domínio das rodovias do DF; fortalecimento da imagem institucional da Autarquia junto aos servidores e a comunidade; integração com outros órgãos públicos para a consecução de programas e atividades que concorram para a melhoria da infra-estrutura rodoviária do DF; redução do número de acidentes nas rodovias do DF; aprimoramento das atividades de construção e manutenção das rodovias, tendo sempre por visão promover maior conforto, segurança e fluidez do trânsito e garantir padrões de qualidade nos serviços prestados à sociedade.

São projetos expressos para 2010: atender a problemas estratégicos de infra-estrutura rodoviária, aprovar estudos de impacto de pólos geradores de tráfego, construção de ciclovias ao longo das rodovias, aumento da segurança de trânsito, garantir a fluidez no trânsito com a construção de viadutos/pontes, alargamentos, duplicação, pavimentação e restauração de rodovias; iniciar projetos fundamentais para o GDF como a construção do Anel Viário; tudo isto realizado, preservando-se as nascentes, a fauna e a flora existentes na região.

6.0 - Anexo I

No Anexo I é apresentado o Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do exercício 2009, compreendendo a relação dos Projetos e Atividades Iniciadas e/ou Concluídas:

- Andamento das Principais Ações.

7.0 - Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do Relatório

- Diretor Geral do DER/DF: Luiz Carlos Tanezini

Telefones: 3342- 2101/ 3343-0688

Assinatura: _____

- Coordenação de Planejamento – COPLAN:

Coordenador: José Florentino Caixeta

Telefone: 3342-2126

Assinatura: _____

Agente de Planejamento: Magda Leonor El-Corab Moreira

Telefone: 3342- 2127

Assinatura: _____

- Superintendência de Obras – SUOBRA: Fauzi Nacfur Júnior

Telefone: 3342- 2135

- Superintendência de Trânsito – SUTRAN: Rui Corrêa Vieira

Telefone: 3342- 2130

- Superintendência de Engenharia – SUENGE: Roberto Léda Saldanha

Telefone: 3342- 2139

- Superintendência Administrativa e Financeira – SUAFIN: Zenilton Oliveira Rocha

Telefone: 3342- 2060

- Superintendência de Operações – SUOPER: João Cristofidis

Telefone: 3302-2001

- Fotógrafo: Geilson Macedo Lima

Telefone: 3441-3421



ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE 2009

- **Andamento das Principais Ações**

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DF-128 DO COLÉGIO AGRÍCOLA À PEDRA FUNDAMENTAL - 1ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.0084.5044.8777
RA VI – PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.004215/2005
Nº DO CONTRATO: 33/2009 - Lote 1
FIRMA: COMPACTA
INÍCIO DA OBRA: 01/07/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 1.961.805,93
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-128, no trecho compreendido entre a rodovia DF-230 e a Pedra Fundamental. Englobam os serviços de terraplenagem, obras de arte correntes, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Executado 77% da Obra – Andamento Normal

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1554.0774
RA XVI –LAGO SUL
Nº DO PROCESSO: 113.00411/2008
Nº DO CONTRATO: 005/2009
FIRMA: BRASPAC
INÍCIO DA OBRA: 18/09/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 1.295.549,05
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de recuperação dos acostamentos das rodovias listadas abaixo, com o objetivo de melhorar as condições de rolamento para os ciclistas.

DF-025 (EPDB) – Entroncamento DF-003 (EPIA)/DF-001 (EPCT) – 25,9km

DF-027 (EPJK) – Entroncamento DF-025 (EPDB)/DF-001 (EPCT) – 1,8km

DF-035 (EPCV) – Entroncamento DF-025 (EPDB)/DF-001 (EPCT) – 4,25km

AVANÇO FÍSICO: Concluído

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-205, LESTE, ENTRE AS COMUNIDADES MONJOLO E PEDREIRA CONTAGEM EM PLANALTINA – 1ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 15.451.3300.3629.8507
PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7396
RA VI – PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.006662/2008
Nº DO CONTRATO: 30/2009
FIRMA: EPC
INÍCIO DA OBRA: 01/05/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 29/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 3.192.639,81
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Restauração de trecho da Rodovia DF-205, no trecho desde o entroncamento com a Rodovia DF-131 ao entroncamento com a Rodovia DF-128, totalizando uma extensão de 7,00km, e a implantação de rotatória na interseção com a DF-131.

AVANÇO FÍSICO: Executado 65% da Obra – Andamento Normal

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1226.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005820/2008
Nº DO CONTRATO: 44/2009
FIRMA: MENEZES
INÍCIO DA ATIVIDADE: 01/04/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 13/01/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 146.383,33
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº FABRÍCIO BOTELHO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

Reforma e ampliação do centro de visitantes da Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada na BR-020 - km 29, RA VI - Planaltina.

AVANÇO FÍSICO: Executado 55% da Obra – Andamento Normal

PAVIMENTAÇÃO DAS ALÇAS DE ACESSO DO BALÃO DO PERIQUITO – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0007
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA;
Nº DO PROCESSO: 113.005777/2008
Nº DO CONTRATO: 16/2009
FIRMA: QUACIL
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 18/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 4.741.983,75
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução dos ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065, Balão do Gama, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-020 – TRECHO PLANALTINA/DIVISA GOIÁS – 1ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0010
RA V – SOBRADINHO ; RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.000340/2002
Nº DO CONTRATO: 043/2006
FIRMA: TRIER
INÍCIO DA OBRA: 01/09/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 20/09/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 84.395.519,72
RECURSOS: FONTES 232, 221, 421 e 432
EXECUTOR: Engº MIGUEL FARAH
CONVÊNIO FIRMADO COM DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução de obras de melhoramentos, adequação de capacidade, obras de arte especiais e obras complementares da rodovia BR-020, no trecho do km 0,00 ao km 9,00 (Sobradinho); e execução das obras de melhoramentos, obras de arte especiais, duplicação e obras complementares no trecho do km 23,60 (Planaltina) ao km 57,60 (Divisa DF/GO).

AVANÇO FÍSICO: Executado 81,2% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-060 – TRECHO DF-001/DIVISA DF/GO – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0011
RA XII - SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.0037664/1999
Nº DO CONTRATO: 053/2000
FIRMA: PREMENGUE e TRIER
INÍCIO DA OBRA: 01/07/2000
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 20/09/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 81.590.204,76
RECURSOS: FONTES 221, 232, 421 e 432.
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de ampliação, capacidade, melhoramentos e restauração da rodovia BR-060, no trecho compreendido entre a rodovia DF-001 à Divisa do DF/GO. Estão incluídos os serviços de duplicação, melhoramentos e restauração da pista existente, obras de arte correntes, obras de arte especiais, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 31,5km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 90% da Obra (Entº DF-180) – Andamento Normal
Executado 80% da Obra (Entº DF-290) – Andamento Normal

PAVIMENTAÇÃO RODOVIA DF-230 – TRECHO DF-410/DF-345 – LOTE 3 – 1ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0027
RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.003111/2004
Nº DO CONTRATO: 06/2008
FIRMA: QUACIL
INÍCIO DA OBRA: 01/03/2006
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 2.807.100,58
RECURSOS: FONTES 100 e 148
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

LOTE 3

Pavimentação da rodovia DF-230, entre as rodovias DF-345/DF-410, no trecho compreendido entre o km 10,60 ao km 15,94, totalizando uma extensão de 5,34km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 1 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1174
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.006466/2008
Nº DO CONTRATO: 010/2009 – Lote 1
FIRMA: COTASA
INÍCIO DA OBRA: 01/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 01/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$14.951.281,08
RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232, 348
EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido do entroncamento das rodovias DF-003/BR-450/DF-001 até o entroncamento com a Av. 425, definido como Lote 1, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 25% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 2 – 2ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1174
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.001641/2009
Nº DO CONTRATO: 009/2009 – Lote 2
FIRMA: JM
INÍCIO DA OBRA: 20/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 20.000.802,53
RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232 e 348
EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre entroncamento da Av. 425 até o entroncamento com o Acesso a Sobradinho II, definido como Lote 2, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 19% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 3 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1174
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.001642/2009
Nº DO CONTRATO: 019/2009
FIRMA: ETEC
INÍCIO DA OBRA: 30/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 23/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 12.243.610,26
RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232 e 348
EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido do entroncamento do Acesso a Sobradinho II até o entroncamento com a DF-205, definido como Lote 3, com uma extensão de 6,8km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 50% da Obra – Andamento Normal

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450 /DF-003(EPIA) TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 1 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1190
RA I – BRASÍLIA e RA XVIII – LAGO NORTE
Nº DO PROCESSO: 113.005847/2007
Nº DO CONTRATO: 058/2007
FIRMA: SERVENG
INÍCIO DA OBRA: 26/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 10.018.561,41
RECURSOS: FONTES 100 , 232, 221, 231, 421 e 432
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 0,00 ao km 3,12, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 84% da Obra– Andamento Normal

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450 /DF-003(EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 2 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1190
RA I - BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.005847/2007
Nº DO CONTRATO: 059/2007
FIRMA: SERVENG
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 10.857.395,48
RECURSOS: FONTES 100, 232, 148, 348
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 3,12 ao km 6,24, definido como Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Executado 87% da Obra– Andamento Normal

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003(EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 3 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1190
RA I – BRASÍLIA, RA XI – CRUZEIRO,
RA XXII – SUDOESTE/OCTOGONAL
Nº DO PROCESSO: 113.005999/2007
Nº DO CONTRATO: 062/2007
FIRMA: TRIER/ETEC
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 10.587.163,95
RECURSOS: FONTES 100, 231, 232, 421,432, 221
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 6,24 ao km 9,36, definido como Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Executado 97% da Obra– Andamento Normal

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003(EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 4 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.1800.1475.1190
RA I – BRASÍLIA, RA XI – CRUZEIRO,
RA XXII – SUDOESTE/OCTOGONAL
Nº DO PROCESSO: 113.006002/2007
Nº DO CONTRATO: 060/2007
FIRMA: TRIER/ETEC
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 11.794.147,29
RECURSOS: FONTES 100 , 232, 231, 323, 421, 432
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 9,36 ao km 12,48 com uma extensão de 3,12km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% da Obra– Andamento Normal

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003(EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 5 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1190
RA I – BRASÍLIA; RA XIX – CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.006000/2007
Nº DO CONTRATO: 061/2007
FIRMA: MENDES JÚNIOR
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 15.562.394,06
RECURSOS: FONTES 100, 232, 221, 231, 421 e 432
EXECUTOR: Engº FÁBIO CARDOSO
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 12,48 ao km 15,60 com uma extensão de 3,12km, definido como Lote 5.

AVANÇO FÍSICO: Executado 98% da Obra– Andamento Normal

AMPLIAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIBEIRÃO BANANAL – BR-450/DF-003(EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0011
RA XVIII – LAGO NORTE
Nº DO PROCESSO: 113.003.853/2009
Nº DO CONTRATO: 46/2009
FIRMA: ARP
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05/10/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 02/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.353.572,53
RECURSOS: FONTE 100 e 231
EXECUTOR: Engº FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração do Projeto Executivo e a execução da obra de ampliação das OAE's (pontes) sobre o ribeirão Bananal (leste e oeste), e proteção das adutoras do sistema Santa Maria da CAESB que cruzam a rodovia BR-450/DF-003 (EPIA), no trecho entre seu entroncamento com a rodovia DF-009 (EPPN) e o acesso a Asa Norte.

AVANÇO FÍSICO: Executado 40% da Obra– Andamento Normal

AMPLIAÇÃO DE VIADUTOS NO SETOR MILITAR URBANO -SMU




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0011
RA I – BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.002.463/2009
Nº DO CONTRATO: 45/2009
FIRMA: ARP
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05/10/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 02/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 980.071,02
RECURSOS: FONTE 100 e 231
EXECUTOR: Engº FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração do Projeto Executivo e a execução da obra de ampliação das OAE's (viadutos) no entroncamento da rodovia DF-003 (EPIA)/BR-450 com a Estrada Armazenamento e Abastecimento Norte (EAAN), no acesso ao SAIN.

AVANÇO FÍSICO: Executado 30% da Obra– Andamento Normal

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-495 – LOTE 1 –3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA XII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.004566/2005
Nº DO CONTRATO: 037/2006
FIRMA: JM
INÍCIO DA OBRA: 01/09/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 4.069.059,75
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-495, do km 0,80 ao km 4,80, incluindo os serviços de terraplenagem, obras de arte corrente, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Concluído e Inaugurado.

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-495 – LOTE 2 –3ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA XII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.004566/2005
Nº DO CONTRATO: 035/2006
FIRMA: CAENGE
INÍCIO DA OBRA: 01/09/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 4.120.642,54
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-495, do km 4,80 ao km 8,74, incluindo os serviços de terraplenagem, obras de arte corrente, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente, definido como Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Concluído e Inaugurado.

RECUPERAR E MELHORAR RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO DE SONDAAGEM À PERCUSSÃO



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.000617/2006
Nº DO CONTRATO: 053/2007
FIRMA: SOLTEC
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/05/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 27.918,24
RECURSOS: FONTES 100 e 437
EXECUTOR: Engº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução dos serviços de sondagem em rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, para reconhecimento do subsolo no local de implantação de OAE's, ou qualquer outra obra de interesse do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

RECUPERAR E MELHORAR RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-007 (EPTT) – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA V - SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.005437/2008
Nº DO CONTRATO: 049/2008
FIRMA: CONSPAV
INÍCIO DA OBRA: 01/05/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 1.443.877,79
RECURSOS: FONTE 100 e 437
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA

Restauração de 2,4km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho entre as rodovias DF-003 (EPIA)/DF-002 (ERN), incluindo os serviços de pavimentação, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

RECUPERAR E MELHORAR RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO DA VIA MARGINAL À RODOVIA DF-095 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA III - TAGUATINGA
Nº DO PROCESSO: 113.003652/2004
Nº DO CONTRATO: 058/2005
FIRMA: EWEC
INÍCIO DA OBRA: 01/09/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 7.323.646,02
RECURSOS: FONTES 100, 221, 231, 232, 421 e 432
EXECUTOR: Engº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da via marginal a rodovia DF-095 (EPCL), no trecho compreendido entre as rodovias DF-087 (EPVL) e a DF-001 (EPCT), com extensão de 6,00km, divididos em dois lotes – Lote 1 e Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 TRECHO DF-463/DF-140 – LOTE 1 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3502
RA XIV-SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.005472/2008
Nº DO CONTRATO: 014/2009
FIRMA: QUACIL
INÍCIO DA OBRA: 20/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/04/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 4.761.460,33
RECURSOS: FONTE 100 e 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Duplicação da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento com a DF-463/DF-140, com uma extensão de 3,60km, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra– Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 TRECHO DF-463/DF-140 – LOTE 2 – 2ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3502
RA XIV-SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.001639/2008
Nº DO CONTRATO: 011/2009
FIRMA: COTASA
INÍCIO DA OBRA: 20/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 4.560.901,41
RECURSOS: FONTE 100 e 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de duplicação da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-463 até a DF-140, com uma extensão de 3,50km

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-140 TRECHO DF-001(EPCT)/DIV DF-GO



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3502
RA XIV – SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.006.533/2008
Nº DO CONTRATO: 041/2009
FIRMA: QUACIL
INÍCIO DA OBRA: 20/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 7.508.112,83
RECURSOS: FONTE 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Restauração de 11,70km da rodovia DF-140, no trecho compreendido entre o Km 3,30 até a Divisa DF/GO, incluindo serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 79% da Obra – Andamento Normal

**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051(EPGU)
TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003(EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 1 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.002043/2008
Nº DO CONTRATO: 013/2009
FIRMA: CONSPAV
INÍCIO DA OBRA: 01/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 4.254.035,51
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051 (EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra – Andamento Normal

**PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051(EPGU)
TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003(EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 2 – 2ºDR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.001642/2009
Nº DO CONTRATO: 022/2009
FIRMA: EWEC
INÍCIO DA OBRA: 01/04/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 27/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 7.476.633,20
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051(EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra– Andamento Normal

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051(EPGU) TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003(EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 3 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.001617/2009
Nº DO CONTRATO: 024/2009
FIRMA: HYTEC
INÍCIO DA OBRA: 08/04/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO :03/04/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 9.091.920,60
RECURSOS: FONTES 148, 100 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051 (EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 50% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTES 1 e 3 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001605/2009
Nº DO CONTRATO: 026/2009
FIRMA: EWEC
INÍCIO DA OBRA: 01/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:30/01/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 10.546.262,97
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº FÁBIO CARDOSO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Duplicação de 2,60km da rodovia DF-079 (EPVP), do km 2,30 ao km 4,90, definido como Lote 1.

Restauração no trecho compreendido entre a rodovia DF-085 (EPTG) e a DF-075 (EPNB), com uma extensão de 8,20km, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e de sinalização, definido como Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% e 20% da Obra (Respectivamente) – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTE 2 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001605/2009
Nº DO CONTRATO: 025/2009
FIRMA: HYTEC
INÍCIO DA OBRA: 01/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 6.393.043,06
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº FÁBIO CARDOSO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Duplicação de 3,30km da rodovia DF-079 (EPVP), do km 4,90 ao km 8,20, definido como Lote 2. Estão incluídos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 70% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTE 4 – 3ºDR

CICLOVIA




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001607/2009
Nº DO CONTRATO: 023/2009
FIRMA: J COUTO
INÍCIO DA OBRA: 01 /03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 1.881.836,38
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº FÁBIO CARDOSO DA SILVA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Construção de ciclovia, na rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre as rodovias DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB), com extensão de 8,20km, definido como Lote 4.

AVANÇO FÍSICO: Executado 90% da Obra – Andamento Normal

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT) TRECHO COMPREENDIDO DA RODOVIA BR-040 à DF-065/DF-480 – LOTE 3 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.001659/2009
Nº DO CONTRATO: 015/2009
FIRMA: QUACIL
INÍCIO DAS OBRAS: 25/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$4.120.421,16
RECURSOS: FONTES 100 e 148
EXECUTOR: Engº ORLANDO PRADO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Restauração de 3,80km da pista existente da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre as rodovias DF-003 (EPIA) e DF-065 (EPIP), incluindo os serviços de pavimentação e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 98% da Obra– Andamento Normal

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT) TRECHO COMPREENDIDO DA RODOVIA BR-040 à DF-065/DF-480 – LOTE 2 – 3ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.001658/2009
Nº DO CONTRATO: 017/2009
FIRMA: FREITAS
INÍCIO DAS OBRAS: 25/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$3.459.089,03
RECURSOS: FONTES 148 e 348
EXECUTOR: Engº ORLANDO PRADO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Duplicação de 1,80km da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre as rodovias DF-003 (EPIA) e DF-065 (EPIP), identificado como Lote 2, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 85% da Obra– Andamento Normal

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT) TRECHO COMPREENDIDO DA RODOVIA BR-040 à DF-065/DF-480 – LOTE 1 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.005298/2009
Nº DO CONTRATO: 018/2009
FIRMA: BM SILVA
INÍCIO DAS OBRAS: 25/03/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 4.129.057,07
RECURSOS: FONTES 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Duplicação de 2,00km da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido do entroncamento da DF-003 (EPIA) à DF-065 (EPIP), definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 85% da Obra– Andamento Normal

CONTENÇÃO DE TALUDE NA RODOVIA DF-205



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7396
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.005.049/2009
Nº DO CONTRATO: 047/2009
FIRMA: LAGE ENGENHARIA
INÍCIO DAS OBRAS: 06/10/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 05/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 116.718,34
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Contenção de talude na rodovia DF-205, em gabiões com comprimento de 23m, localizado próximo ao entroncamento com a rodovia DF-150.

AVANÇO FÍSICO: Andamento Normal

ENCABEÇAMENTOS DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DO TORTO NA RODOVIA BR-450/DF-003(EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.8120
RA I – BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.000.915/2009
Nº DO CONTRATO: 043/2009
FIRMA: JM
INÍCIO DAS OBRAS: 24/09/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 21/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 1.451.837,28
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução dos encabeçamentos do alargamento da ponte sobre o ribeirão do Torto, incluindo as obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% da Obra – Andamento Normal

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL - DF-009 (EPPN) – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1554.0774
RA XVIII – LAGO NORTE
Nº DO PROCESSO: 113.00530/2009
Nº DO CONTRATO: 006/2009
FIRMA: BRASPAC
INÍCIO DAS OBRAS: 19/02/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 119.353,31
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA

Recuperação de 9,5km do acostamento da rodovia DF-009 (EPPN), no trecho compreendido entre a rodovia DF-007 (EPTT) até o Clube do Congresso, incluídos os serviços de pavimentação e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2469.6167
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004476/2006
Nº DO CONTRATO: 020/2008
FIRMA: SITRAN
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 2.105.493,13
RECURSOS: FONTE 237 e 437
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER/DF, instalados em diversos pontos do DF.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2541.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004383/2001
Nº DO CONTRATO: 047/2004
FIRMA: PERKONS
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
5º TERMO ADITIVO – CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 12 MESES (ATÉ 30/09/2010)
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 10.563.033,67 + R\$ 3.360.000,00 = R\$ 13.923.033,67
RECURSOS: FONTE 100, 237 e 437
EXECUTORAS: Engª MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA SIQUEIRA / Engª GISANDRA FARIA DE PAULA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2541.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004214/2001
Nº DO CONTRATO: 006/2004
FIRMA: ENGEBRÁS
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 31/03/2004
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 60 MESES APÓS
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 10.869.523,17 (inicial)+
R\$ 6.966.000,00 (prorrogação)
RECURSOS: FONTE S 100, 237 e 437
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob jurisdição do DER/DF

AVANÇO FÍSICO: Concluído

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2541.0001
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 11300005261/2007
Nº DO CONTRATO: 054/2007
AUTARQUIA: DETRAN/DF e DER/DF
PERÍODO: EXERCÍCIO 2009
VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.000.000,00
VALOR EMPENHADO em 2009: R\$ 3.743.229,90
RECURSOS: FONTES 237
EXECUTOR: Engº FABER CASAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Processamento Eletrônico das multas emitidas pelo DER/DF nas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Em Andamento Normal

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2541.0004
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 11300006376/2008
Nº DO CONVÊNIO: 002/2008
FIRMA: CPRv e DER/DF
INÍCIO DO CONVÊNIO: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DO CONVÊNIO: SEM VALOR
RECURSOS: FONTE S 237, 417, 437
EXECUTOR: Engº RUI CORRÊA VIEIRA

DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO:

Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de competência, nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2904.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.007006/2008
Nº DO CONTRATO: 30/2008
FIRMA: MOURA TRANSPORTES
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 10/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 116.160,00
RECURSOS: FONTES 100, 237
EXECUTORA: TERESA CRISTINA COSTA S. CASTRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Transporte por intermédio de ônibus, para buscar e levar as crianças das Escolas Públicas do DF, até o Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, sendo (02) dois ônibus com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) passageiros, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, destinada aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: Em Andamento Normal

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2904.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.0006054/2008
Nº DO CONTRATO: 16/2008
FIRMA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 16/06/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 139.320,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: TERESA CRISTINA COSTA S. CASTRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental

AVANÇO FÍSICO: Em Andamento Normal

ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO – DER-DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0004
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.001589/2008
Nº DO CONTRATO: 34/2008
FIRMA: MERR
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 30/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 30/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 273.793,44
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de estudo técnico, voltado à identificação de locais para a instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade e de ondulações transversais nas rodovias pavimentadas integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

REALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE TRÁFEGO E ATUALIZAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0006
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000376/2007
Nº DO CONTRATO: 51/2008
FIRMA: POLIGRAPH
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.117.656,77
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: OSMAR QUIRINO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0010
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.005310/2008
Nº DO CONTRATO: 04/2009
FIRMA: LPSIG INFORMÁTICA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 19/02/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/02/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 118.788,24
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: Eng^{as} MARIA DE FÁTIMA MENDONÇA SIQUEIRA / JULIANA SOARES DAS NEVES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Implantação do sistema SIRGEO na área de geoprocessamento do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Em Andamento Normal

ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0017
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005211/2008
Nº DO CONTRATO: 027/2009
FIRMA: GEO-LÓGICA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 13/04/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 75.974,05
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Engº PAULO ROBERTO DA SILVA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Estudos com vistas à redução dos atropelamentos da fauna silvestre entre o Parque Nacional de Brasília e fragmentos de cerrado do entorno, propondo mecanismos para facilitar e impedir a movimentação da fauna em locais estratégicos, abrangendo as rodovias DF-001 (EPCT) e DF-003 (EPIA) que circundam o Parque.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF EIA/RIMA DA RODOVIA DF-150 – 2ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3554.0001
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.004201/2006
Nº DO CONTRATO: 051/2007
FIRMA: PCA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 148.391,60
VALOR EMPENHADO EM 2009: R\$
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CARLOS ANGELIM LOPES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para a duplicação e pavimentação da rodovia DF-150, numa extensão de 13,00km.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SOBRADINHO NA RODOVIA VC-249 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3361.6362
RA V – SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.005.811/2008
Nº DO CONTRATO: 038/2009
FIRMA: AJL
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 17/07/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 556.962,09
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de projetos executivos e a construção de 01 (uma) Obra de Arte Especial, do tipo ponte, sobre o ribeirão Sobradinho na rodovia VC-249.

AVANÇO FÍSICO: : Executado 90% da Obra – Andamento Normal

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000203/2008
Nº DO CONTRATO: 031/2008
FIRMA: STRATA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 871.928,02
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CARMO AUGUSTO CURADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimento em diversos trechos de rodovias do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF RODOVIAS DF-003(EPIA)/BR-450 E DF-150 – 2ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA V – SOBRADINHO; RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.000911/2008
Nº DO CONTRATO: 032/2008
FIRMA: STRATA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 768.219,47
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ELCY OSÓRIO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS


Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimentos com melhoramentos e adequação de capacidade nas rodovias do Distrito Federal.

DF-003 (EPIA) – Trecho entre as rodovias BR-010/020/030/DF-001 (EPCT)/DF-150 com a DF-007 (EPTT), numa extensão de 5,20km;

DF-150 – Trecho entre as rodovias BR-010/020/030/DF-001/DF-003(EPIA) com a DF-025 (EPDB), numa extensão de 13,50km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 60% da Obra – Andamento Normal

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.000.909/2008
Nº DO CONTRATO: 032/2008
FIRMA: STRATA
INÍCIO DAS OBRAS: 01/01/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/03/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 762.611,13
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ELCY OSÓRIO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Elaboração de Projeto de Engenharia para diversas rodovias do DF.

AVANÇO FÍSICO: Executado 60% da Obra – Andamento Normal

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO INTERSEÇÃO DO CRUZAMENTO DAS VIAS DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7764
RA IX – CEILÂNDIA; RA XII - SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.002206/2008
Nº DO CONTRATO: 038/2008
FIRMA: AJL
INÍCIO DAS OBRAS: 01/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 6.043.949,71
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de dois viadutos em concreto armado, no cruzamento entre as Vias de Ligação Centro-Norte (Elmo Serejo) e Ceilândia –Samambaia.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

ENCABEÇAMENTO DAS ALÇAS E RAMOS DO SISTEMA VIÁRIO DO VIADUTO DA QNL



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7764
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.005.299/2008
Nº DO CONTRATO: 021/2009
FIRMA: EWEC
INÍCIO DAS OBRAS: 01/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 10.091.924,53
RECURSOS: FONTES 100 e 348
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção dos encabeçamentos, alças e ramos do sistema viário do entroncamento das vias de ligação Centro-Norte (Elmo Serejo)/ Ceilândia-Samambaia, dividido em 2 lotes, sendo 3.485,81m p/ o lote 01 e 3.065,93m para o lote 02, inclusos serviços de terrapl., drenagem, sinalização, OAC e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: : Executado 60% da Obra – Andamento Normal

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DO PERIQUITO INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS DF-001/DF-065 /DF-480 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7765
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.002382/2008
Nº DO CONTRATO: 041/2008
FIRMA: AJL
INÍCIO DA OBRA: 01/02/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 1.492.318,48
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ORLANDO PRADO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Elaboração dos Projetos Executivos e a construção de viaduto em concreto armado, no cruzamento das rodovias DF-480, DF-001(EPCT) e DF-065(EPIP) – VIADUTO DO PERIQUITO.

AVANÇO FÍSICO: Concluído

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA DF-075(EPNB) – NÚCLEO BANDEIRANTE



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7767
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.006.779/2008
Nº DO CONTRATO: 051/2009
FIRMA: AJL
INÍCIO DAS OBRAS: 30/10/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
VALOR DA OBRA: R\$ 5.562.313,25
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de Obra de Arte Especial – OAE, do tipo viaduto em concreto armado, na ligação da rodovia DF-075(EPNB) com a via NB-01, incluindo os serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal.

AVANÇO FÍSICO: : Executado 44% da Obra – Andamento Normal

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF – BR-020



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.6043.0004
RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.005586/2002
Nº DO CONTRATO: 046/2007
FIRMA: STRATA e BASLTEC
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07/11/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 22/10/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 3.319.917,33
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Engº MIGUEL FARAH

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras de melhoramentos, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares da rodovia BR-020, no trecho do km 0,00 ao km 9,00 e do km 23,60 ao km 57,60.

AVANÇO FÍSICO: Concluído etapa de 2009

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF – BR-450



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.6043.0004
RA I – BRASÍLIA; RA V – SOBRADINHO; RA XI – CRUZEIRO;
RA X – GUARÁ; RA XIX – CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.002470/2001
Nº DO CONTRATO: 056/2007
FIRMA: STRATA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 21/12/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 1.827.294,52
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da execução das obras de ampliação de capacidade, melhoramentos e restauração na interligação das rodovias federais BR-010/020/030/040/050.

AVANÇO FÍSICO: Concluído etapa de 2009

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – DF-459 – 1ª ETAPA – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.7454.0001
RA IX – CEILÂNDIA; RA XII – SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.003453/2001
Nº DO CONTRATO: 48/2007
FIRMA: TORC
INÍCIO DA OBRA: 22/11/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DA OBRA: R\$ 6.318.239,19
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de implantação e pavimentação da via de ligação entre Ceilândia e Samambaia, com extensão de 2,60km, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente e obras de arte especiais, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: 1ª Etapa – Concluída.

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – DF-459 – 2ª ETAPA – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.7454.0001
RA IX – CEILÂNDIA; RA XII – SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.005.186/2008
Nº DO CONTRATO: 012/2009
FIRMA: TRIER
INÍCIO DA OBRA: 22/11/2007
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 18.210.850,04
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA

Pavimentação da Rodovia DF-459 – 2ª etapa no trecho compreendido entre acesso a Ceilândia (via de ligação centro/norte) até o acesso a Samambaia (2ª avenida norte) estando inclusos serviços de terraplenagem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: 2ª Etapa - Executado 80% da Obra – Andamento Normal

PROJETO EXECUTIVO DO LOTEAMENTO DO PARQUE RODOVIÁRIO – 2ºDR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0002
RA V - SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.006.822/2008
Nº DO CONTRATO: 048/2009
FIRMA: A&T
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 08/10/2009
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 06/01/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 138.065,11
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto executivo de engenharia para implementação de obras de infra-estrutura Viária no setor Habitacional alto colorado, Loteamento Parque Rodoviário.

AVANÇO FÍSICO: Em execução a primeira etapa do projeto.

ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER/DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0017
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.001900/2008
Nº DO CONTRATO: 019/2008
FIRMA: GREENTEC
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 15/07/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 09/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 147.000,00
RECURSOS: FONTES 100, 220 e 237
EXECUTOR: Engª SAMANTHA FARIA MARQUES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços na área de Engenharia Cartográfica para a produção do Mapa Rodoviário 2009 do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF – RIDE, concomitante com a implementação do Núcleo de Geoprocessamento. do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Executado 85% - Em Andamento Normal

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
FIRMA: STRATA
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 04/11/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : (Cont.) 31/08/2009;
(PRIMEIRO TERMO ADITIVO): 09/12/2009
(SEGUNDO TERMO ADITIVO): 29/03/2010
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº JOSÉ FLORENTINO CAIXETA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e execução de Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Executado 60% - Em Andamento Normal

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF RODOVIA DF-095(EPCL) – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA III - TAGUATINGA
Nº DO PROCESSO: 113.000911/2008
Nº DO CONTRATO: 028/2008
FIRMA: TCBR
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 08/09/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 15/12/2009
VALOR DOS SERVIÇOS : R\$ 1.362.873,24
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ELCY OSÓRIO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimentos com melhoramentos e adequação de capacidade na rodovia DF-095 (EPCL), no trecho entre a DF-003 (EPIA) e DF-001 (EPCT)/BR-070, numa extensão de 12,6km.

AVANÇO FÍSICO: Paralisado

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.003337/2007
Nº DO CONTRATO: 027/2008
FIRMA: TCBR
INÍCIO DOS SERVIÇOS: 12/06/2008
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 06/01/2009
VALOR DOS SERVIÇOS: R\$ 362.033,72
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº PEDRO PAULO CARAPITO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria para a elaboração de um programa de investimentos, visando o aperfeiçoamento do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, considerando os seguintes subprogramas: 1) de Modernização e Gestão; 2) de Trânsito; 3) de Estudos e Projetos; 4) de Gestão de Faixa de Domínio; 5) de Ciclovias e Acessibilidade; 6) de Melhoramento e Manutenção da Infra-estrutura Rodoviária.

AVANÇO FÍSICO: Concluído