



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES – 2010

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES – ST
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF – DER/DF

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO

VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL

IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA

SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES

PAULO CÉSAR BOBERG BOROGENO

DIRETOR GERAL DO DER/DF

GENÉSIO ANACLETO TOLENTINO

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES - 2010

SUMÁRIO

1.0 – APRESENTAÇÃO.....	4
2.0 – SÍNTESE DAS COMPETÊNCIAS DO DER/DF.....	4
3.0 – FORÇA DE TRABALHO.....	5
4.0 – REALIZAÇÕES DE CARÁTER FINALÍSTICO.....	6
4.1 – Programas de Governo e Projetos Prioritários.....	6
4.2 – Realizações por Administração Direta.....	14
4.3 – Realizações com Recursos Provenientes de Convênio com a UNIÃO.....	16
4.4 – Informações Complementares.....	17
4.5 - Operação de Trânsito.....	18
5.0 - DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO.....	24
6.0 - ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE 2010.....	25
7.0 - IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO.....	25

1.0 – Apresentação

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, Unidade Orçamentária 26.205, em cumprimento ao disposto nas INSTRUÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO GOVERNADOR apresenta, o **Relatório Anual de Atividades – 2010**, informando as realizações no exercício de 2010.

2.0 – Síntese das Competências do DER/DF

O DER/DF é uma autarquia integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional e do Sistema Nacional do Trânsito, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculado à Secretaria de Estado de Transportes do Distrito Federal, de acordo com Decreto nº. 25.735, de 06 de abril de 2005, e tem por finalidade:

- Proporcionar a infra-estrutura viária adequada para o deslocamento dos veículos, pessoas e animais;
- Construir, manter, conservar e operar as vias do SRDF- Sistema Rodoviário do DF;
- Promover a fluidez do trânsito com economia, conforto e, principalmente a segurança dos usuários;
- Contribuir para a educação no trânsito;
- Julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades.

Para o cumprimento de suas finalidades compete ao DER/DF:

- Exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF;
- Implementar e/ou supervisionar a execução de políticas e diretrizes rodoviárias estabelecidas pelo GDF;
- Executar obras rodoviárias no Distrito Federal e nos Estados e Municípios limítrofes, mediante delegação, convênio e acordo;
- Providenciar para que o SRDF se mantenha, permanentemente integrado e compatibilizado com o Sistema Rodoviário Nacional;
- Manter entendimentos e colaborar com os órgãos rodoviários do Governo Federal, dos Estados e Municípios limítrofes do Distrito Federal para a consecução harmoniosa dos objetivos comuns, notadamente no que diz respeito à expansão e melhoria da rede rodoviária nacional;
- Assistir, tecnicamente e com equipamentos, às populações e unidades agrícolas de produção ao longo das estradas sob sua responsabilidade de acordo com a política do GDF;
- Desenvolver a política de transporte e fiscalizar a sua implementação nas rodovias do SRDF e nas rodovias federais delegadas;
- Desenvolver atividades industriais inerentes ou relacionadas com a construção, conservação e sinalização de vias, rodovias e obras de engenharia rodoviária e civil;
- Elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários do GDF;
- Administrar o SRDF mediante o seu disciplinamento, imposição de pedágios, de taxas de utilização, de contribuição de melhoria, de limitações de uso e de acesso a propriedades lindeiras, e praticando atos inerentes do poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego;
- Administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF, mediante fiscalização, exploração comercial, concessão de licença, cobrança do preço público e de taxas e aplicação e cobrança de multas, bem como praticar todos os atos inerentes à sua ocupação e desocupação;

- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres e de animais nas rodovias do SRDF;
- Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
- Coletar dados e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
- Estabelecer, em conjunto com os órgãos de policiamento, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- Executar a fiscalização de trânsito, atuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB;
- Arrecadar valores provenientes de estada, remoção de veículos e objetos, emissão de autorização especial de trânsito e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou de produtos perigosos;
- Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar apoio às ações específicas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado;
- Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vista à unificação do licenciamento, a simplificação e a celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação; e
- Executar outras atividades relacionadas com a política de transporte rodoviário no Distrito Federal.

3.0 - Força de Trabalho

No cumprimento de suas atribuições e finalidades institucionais, o DER/DF contou com a força de trabalho espelhada no quadro a seguir, além de um contingente significativo de colaboradores por intermédio das empresas contratadas.

Programa de Trabalho da LOA: 26.122.2800.8502.0018 - Nº da Ação SAG: 0005

Servidores		Atividade – Meio		Atividade – Fim		Total
		Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	Com cargo em Comissão	Sem cargo em Comissão	
Quadro do GDF		47	176	102	553	878
Requisitados	Órgãos do GDF	-	01		-	01
	Órgãos do Governo Federal		-	0	-	
Servidores Comissionados, sem vínculo efetivo.		25	-	11	-	36
Contratos Temporariamente		-	-	-	-	-
Conveniados (TCB)		01	-	-	15	16
Estagiários		-	105	-	-	105
Subtotal (Força de Trabalho)		73	282	113	568	1036
(+) Cedidos para outros órgãos		05	06	05	06	22
Total Geral		78	288	118	574	1058

4.0 – Realizações de Caráter Finalístico

4.1 - Programas de Governo e Projetos Prioritários

No exercício de 2010, o DER/DF atuou de acordo com as diretrizes governamentais, sendo o responsável pela administração de uma expressiva carteira de obras de construção totalizando, cerca de 40 contratos de obras e projetos rodoviários administrados ao mesmo tempo.

O Órgão é responsável por cerca de 900 km de rodovias distritais pavimentadas, conforme dados constantes do (SRDF) de 2010, e por uma malha rodoviária total de 1.815 km, e não somente em termos de obras, serviços de expansão ou recuperação, pois lhe cabe ainda, contribuir para a educação no trânsito, zelar pela segurança viária, julgar infrações de trânsito e aplicar penalidades.

Cabe-lhe também, eliminar os pontos críticos de forma a possibilitar a melhoria operacional e promover a fluidez do trânsito; com economia, conforto e principalmente, a segurança dos usuários do SRDF.

A Lei Orçamentária Anual nº 4461 de 30/12/2009 aprovou, para o DER/DF, no exercício de 2010, recursos no valor de R\$ 323.693.465,00. Em face das alterações orçamentárias ocorridas durante o ano, a dotação autorizada até 31 de dezembro de 2010 foi de R\$ 344.904.409,10, o valor total empenhado foi de R\$ 263.096.064,67 e o liquidado de R\$ 257.850.769,56.

Os investimentos e obras realizados durante estes últimos anos vêm sendo direcionados, principalmente ao atendimento do Programa de Governo 2800 - Transporte Seguro, na realização concreta de suas ações e respectivas metas, e na execução de serviços prestados diretamente pelos Distritos Rodoviários, que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando realizar várias atividades como: construção, conservação e manutenção de rodovias; além de fiscalizar a execução das obras contratadas, respeitando o meio ambiente na programação e execução dos projetos, promovendo estudos, pesquisas e inovação tecnológica como fatores de qualidade das ações de engenharia e segurança rodoviária.

O DER/DF interage nas ações inseridas na LOA 2010 - DER/DF em relação ao Programa 0084 - Urbanização, Programa 0750 – Gestão de Pessoas, e por intermédio do Convênio firmado, em 11/12/2007, com a Secretaria de Estado de Transportes no Programa 0250 – Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - Brasília Integrada tendo como intervenientes o DER/DFTRANS/NOVACAP que são as Unidades de Gerenciamento Locais (UGL"s) do Programa 0250.

As prioridades e metas do DER/DF em 2010 foram decorrentes da programação estabelecida no PPA 2008-2011, LDO/2010, LOA/2010, e das diretrizes internas do Departamento. As realizações constam do Relatório das Ações Programadas para Execução do 6º Bimestre/2010, no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG.

A seguir são apresentadas as informações por Programa:

4.1.1- Programa 0084 – Urbanização

Execução Orçamentária e Financeira

Valores em R\$

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
5056 - Implantação de Pavimentação Asfáltica em Planaltina.	150.000	1.581.639	0	0	
9533 - Pavimentação da DF-205, leste, entre as comunidades de Monjolo e Pedreira da Contagem, em Planaltina.	150.000	1.581.639	0	0	14

Obs. Não foi executada nenhuma obra/serviço por dificuldades administrativas (Emenda Parlamentar), apesar de contar com o Projeto Final de Engenharia.

4.1.2 - Programa 0750 – Gestão de Pessoas

Execução Orçamentária e Financeira

Valores em R\$

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
2655-Capacitação de Recursos Humanos	42.200	251.528	149.528	83.528	
7918-Capacitação de Recursos Humanos do Departamento de Estradas de Rodagem	42.200	251.528	149.528	83.528	13

A Capacitação foi realizada para um total de cerca de 270 servidores. Participaram de cursos nas áreas de informática, orçamento e finanças, palestras, seminários e curso de pós-graduação.

4.1.3 – Programa 2800 – Transporte Seguro

Execução Orçamentária e Financeira

Valores em R\$

Ação/Subtítulo	Dot. Inicial	Autorizado	Empenhado	Liquidado	Nº da Etapa SAG
2800 - Transporte Seguro	260.882.065	336.405.117	258.573.234	253.650.915	
1223 - Recuperação de Pontes e Viadutos	69.039	0,0	0,0	0,0	
0003-Recuperação de Pontes e Viadutos em Rodovias do DF	69.039	0,0	0,0	0,0	15
1226 - Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	168.800	83.215	83.131	64.140	
0001-Compensação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	168.800	83.215	83.131	64.140	16
1230 - Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	84.400	0,0	0,0	0,0	
0001-Recuperação Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	84.400	0,0	0,0	0,0	17
1460 - Implantação Via de ligação Ceilândia/Samambaia	500.000	7.080.531	7.080.531	7.080.531	
0001 - Implantação Via de ligação Ceilândia/Samambaia (DF-459)	500.000	7.080.531	7.080.531	7.080.531	18
1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias	145.536.793	185.781.894	120.895.381	118.542.642	
0010-Duplicação e Restauração da rod. BR-020/DF Trecho Planaltina - Divisa DF/GO	29.696.000	30.435.508	27.511.335	26.161.335	19
0011-Duplicação da rod. BR-060 Trecho DF-001 a Divisa DF/GO	34.777.000	43.604.515	6.496.870	6.496.870	20
0027-Pavimentação da rod DF-230 Trecho DF-410 - DF-345	2.000.000	0	0	0	21

1190-Construção de Terceira Faixa, Acostamento e Melhorias da rod. BR- 450, do Balão do Torto à DF-051 (EPGU)	5.182.500	17.294.346	9.764.612	9.764.612	22
1199-Recuperação e Melhoramento de rodovias do Distrito Federal	40.038.400	14.669.022	12.400.296	12.400.296	23
3502-Duplicação/Restauração da rod. DF-140 Trecho DF-001/DF-463 até a Divisa DF/GO	1.000.000	4.718.073	4.711.781	4.711.781	24
3503-Construção de Via Marginal e Restauração da rod. DF-047(EPAR), Trecho DF-051 (EPGU) /Aeroporto	2.000.000	1.000.000	0,0	0,0	25
3504-Pavimentação Vias Marginais e Restauração da rod. DF- 051 Trecho DF-003/BR-450 - DF-047	2.000.000	10.773.499	10.211.590	10.211.590	26
3506-Recuperação e Melhoramento de Rodovias – Pavimentação da DF-330 Trecho DF-440/DF-250	150.000	0,0	0,0	0,0	27
3512-Restauração DF-005, Trecho DF-015/DF-001	3.050.000	5.039.567	4.041.929	4.039.190	28
3514-Duplicação da rodovia DF-079, Trecho Viaduto Metrô até a DF- 075	6.542.893	6.098.426	6.096.575	6.096.575	29
3515-Restauração da rod. DF-345, Trecho BR-020 - Divisa DF/GO	500.000	0,0	0,0	0,0	30
3517-Pavimentação da rod. DF-355, Trecho DF-320 - DF-120.	3.000.000	0,0	0,0	0,0	31
7394-Duplicação da rod. DF-001 Trecho BR-040 à DF-065/480 (Balão do Gama).	3.500.000	4.931.507	4.918.372	4.918.372	32
7395-Restauração da DF180, Trecho Divisa GO/DF ao entº com a DF-290	4.500.000	0,0	0,0	0,0	33
7397 - Restauração DF-280 Entrº Br-060 - Divisa DF/GO (Santo Antônio do Descoberto)	1.000.000	0,0	0,0	0,0	34
8121-Duplicação da rod. DF-150, trecho Colorado - Fercal	4.000.000	47.167.431	34.742.021	33.742.021	35
8122-Restauração, Melhoramentos e Adequação de Capacidade da rod. DF-001 (EPCT), Trecho DF-075 a DF-085-Pistão Sul.	2.500.000	0,0	0,0	0,0	36
9534-Duplicação da rod. DF-001, Trecho da QI-33 a Barragem do Lago Paranoá.	100.000	0,0	0,0	0,0	37
9535 - Ampliação do Sistema Viário - DF-005/DF-009	0,0	50.000	0,0	0,0	

1554 - Construção de Ciclovia	400.000	157.885	157.884	157.884	
0774-Construção de Diversas Ciclovias no Distrito Federal (EP)	150.000	0,0	0,0	0,0	
0774-Construção de Diversas Ciclovias no Distrito Federal	250.000	157.885	157.884	157.884	38
1689 – Construção do Anel Viário	370.000	0,0	0,0	0,0	
0004-Construção do Anel Viário	370.000	0,0	0,0	0,0	39
1732 – Implantação de Equipamento de Sinalização Estratigráfica e Semafórica	400.000	400.000	0,0	0,0	
1147-Implantação de Equipamento de Sinalização Estratigráfica e Semafórica	400.000	400.000	0,0	0,0	40
2316 - Manutenção de Obras de Arte Especiais	198.800	198.000	197.937	197.937	
0001-Manutenção Preventiva e Corretiva de Obras de Artes Especiais em Diversas Rodovias do DF	198.800	198.000	197.937	197.937	41
2319-Manutenção de Obras de Arte Correntes	84.400	0,0	0,0	0,0	
0001 - Manutenção Preventiva e Corretiva em Obras de Artes Correntes localizadas no Sistema Viário do DF	84.400	0,0	0,0	0,0	42
2460 – Campanhas Educativas de Trânsito	120.000	120.000	0,0	0,0	
0001 - Campanhas Educativas para a Segurança do Trânsito	120.000	120.000	0,0	0,0	43
2469 - Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica e Semafórica	3.856.800	5.569.000	4.574.325	4.534.005	
0004 - Implantação Aperfeiçoamento e Manutenção da Sinalização Estratigráfica (Horizontal e Vertical) no Sistema Viário do Distrito Federal	2.356.800	3.818.000	2.844.889	2.804.569	44
6167-Implantação Aperfeiçoamento e Manutenção de Sinalização Semafórica	1.500.000	1.751.000	1.729.436	1.729.436	45
2541 - Policiamento e Fiscalização de Trânsito	19.690.000	20.380.054	19.647.843	17.406.787	
0001-Fiscalização eletrônica de Velocidade em Rodovias sob a Jurisdição do DER-DF	17.150.000	18.720.364	18.246.569	16.005.513	46
0004-Apoio ao Policiamento e Fiscalização de Trânsito	2.140.000	1.649.690	1.401.274	1.401.274	47
0005-Fiscalização de excesso de Peso – Infraestrutura	400.000	10.000	0,0	0,0	48

2885 - Manutenção de Máquinas e equipamentos	3.247.000	1.892.377	1.663.615	1.663.615	
0001-Aquisição e Manutenção de Máquinas e equipamentos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal	3.247.000	1.892.377	1.663.615	1.663.615	49
2886 - Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas sob Influência do Sistema Viário	42.200	0,0	0,0	0,0	
0001-Proteção e Conservação de Áreas Urbanizadas	42.200	0,0	0,0	0,0	50
2904 - Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito	440.000	140.000	0,0	0,0	
0001-Manutenção da Escola Vivencial de Trânsito do DER/DF	440.000	140.000	0,0	0,0	51
2914 - Estudos e Projetos	2.464.400	1.709.153	788.254	788.254	
0004-Estudo Sobre Fiscalização eletrônica de Trânsito – DER/DF	100.000	100.000	0,0	0,0	52
0005-Plano Operacional de Interdição do Eixão e EPCL	300.000	150.000	0,0	0,0	53
0006-Realização de Contagem de Tráfego e Atualização de Série Histórica – DER/DF	300.000	100.000	0,0	0,0	54
0007-Tratamento de Locais Críticos de Acidentes de Trânsito – DER/DF	500.000	0,0	0,0	0,0	55
0008-Elaboração de Projeto Piloto de Controle de Tráfego	400.000	100.000	0,0	0,0	56
0009-Estudo de Fiscalização e Operação - Proteção ao Ciclista – DER/DF	100.000	100.000	0,0	0,0	57
0010-Estudos para Implantação de Área de Geoprocessamento – DER/DF	30.000	60.408	60.408	60.408	58
0011-Estudos de acidentes de Trânsito – DER/DF	150.000	10.000	0,0	0,0	59
0012-Análise de dados de Tráfego das Rodovias - DER/DF	100.000	100.000	0,0	0,0	60
0013-Análise de Pólo Gerador de Tráfego – DER/DF	100.000	10.000	0,0	0,0	61
0014-Estudo de Movimentação de Produtos Perigosos – DER/DF	100.000	10.000	0,0	0,0	62
0015-Estudo de Autorização Especial de Tráfego – DER/DF	100.000	100.000	0,0	0,0	63
0016-Estudos Necessários às Missões de Identificação/Orientação/Análise – DER/DF	100.000	100.000	0,0	0,0	64

0017-Estudos e Projetos em Áreas de Interesse do DER/DF	84.400	768.745	727.846	727.846	65
2984 - Manutenção da Frota Oficial de Veículos do DER/DF	6.662.480	3.970.980	3.919.236	3.862.937	
0001-Manutenção da Frota Oficial de Veículos do DER/DF	6.662.480	3.970.980	3.919.236	3.862.937	66
3056 – Construção do Trevo de Triagem Norte	500.000	100.000	0,0	0,0	
0001-Construção do Trevo de Triagem Norte	500.000	100.000	0,0	0,0	67
3550 - Projetos de Engenharia em rodovias do DF	184.400	3.778.187	3.719.343	3.719.343	
0001-Projetos de Engenharia em rodovias do DER/DF	184.400	3.778.187	3.719.343	3.719.343	68
3554 - Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER-DF	349.200	538.460	500.472	500.472	
0001-Estudos de Impacto Ambiental em Áreas de Interesse do DER/DF	349.200	538.460	500.472	500.472	69
3636 - Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem	460.000	0,0	0,0	0,0	
0001-Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem	460.000	0,00	0,0	0,0	70
3903 - Reforma de Prédios e Próprios	472.000	1.116.169	1.053.892	990.274	
1264-Construção e/ou Reforma de Próprios do DER/DF	472.000	1.116.169	1.053.892	990.274	
4034 - Integração DER/DETRAN – Gerenciamento de Tráfego – Trânsito Inteligente	500.000	500.000	0,0	0,0	
0001-Integração DER/DETRAN – Gerenciamento de Tráfego – Trânsito Inteligente	500.000	500.000	0,0	0,0	71
4993 - Licenciamento para execução de Obras Rodoviárias	248.800	3.969	3.969	3.969	
0001-Licenciamento para execução de Obras Rodoviárias	248.800	3.969	3.969	3.969	72
5902 - Construção de Viaduto	9.000.000	16.427.281	10.412.946	10.412.946	
7764-Construção Viaduto da QNL e Acesso Viário – Interseção Cruzamento da Vias de Ligação Centro-Norte e Ceilândia/Samambaia.	4.000.000	7.364.368	3.416.655	3.416.655	73
7765-Construção Viaduto do Periquito – Obras Cíveis – Interseção da DF-001/DF-065/DF-480.	1.500.000	3.300.000	2.572.780	2.572.780	74

7767-Construção de Viaduto DF- 075 Ligação Núcleo Bandeirante	3.500.000	5.712.913	4.423.511	4.423.511	75
7768 - Construção de viaduto DF-005/DF- 009 - Península Norte	0,0	50.000	0,0	0,0	
6034 - Manutenção das Rodovias do Distrito Federal	844.000	2.268.264	2.024.659	2.024.659	
0001-Aquisição e Aplicação de Massa Asfáltica/Material Betuminoso	844.000	2.268.264	2.024.659	2.024.659	76
6043 - Supervisão de Serviços de Engenharia em rodovias do Distrito Federal	84.400	2.479.000	2.300.451	2.300.451	
0004-Supervisão de Serviços de Engenharia em rodovias do Distrito Federal	84.400	2.479.000	2.300.451	2.300.451	77
7453 –Construção da Av. Interbairros	1.000.000	0,0	0,0	0,0	
0001-Construção da Av. Interbairros – Ligação Águas Claras/Guará/DF-003 (EPIA)	1.000.000	0,0	0,0	0,0	
8502 - Administração de Pessoal	50.547.073	59.359.529	58.344.702	58.344.702	
0018-Administração de Pessoal do DER/DF	50.547.073	58.680.533	57.693.937	57.693.937	5
8700 - Contribuição patronal para o regime próprio de previdência social	0,0	678.996	650.765	650.765	
8504 - Concessão de Benefícios a Servidores	3.646.080	7.574.800	7.574.700	7.574.700	
0016-Concessão de Benefícios aos Servidores do DER/DF	3.646.080	7.574.800	7.574.700	7.574.700	6
8505 - Publicidade e Propaganda	253.200	99.000	99.000	99.000	
0006-Publicidade Institucional do DER/DF.	168.800	99.000	99.000	99.000	11
7904-Publicidade de Utilidade Pública do DER/DF.	84.400	0,0	0,0	0,0	12
8517 - Manutenção de Serviços Administrativos. Gerais	8.457.800	14.677.369	13.530.963	13.381.667	
0014-Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DER/DF	8.457.800	14.677.369	13.530.963	13.381.667	7,8,9

No Anexo I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE 2010 - Andamento das Principais Ações, estão listadas, detalhadamente, as principais obras e os principais serviços realizados no ano de 2010, com as suas posições físicas correspondentes e evolução do estágio das obras monitoradas.

Foram cadastradas na LOA/2010 ações prioritárias para execução pelo DER/DF, no Programa 2800 - Transporte Seguro, com destaque para os projetos 1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias; 2316 – Manutenção de Obras de Arte Especiais; 3550 – Projetos de Engenharia em Rodovias do DF; 3554 – Estudos de Impacto Ambiental em áreas de interesse do DER/DF; 5902 – Construção de Viadutos e 6043 - Supervisão de Serviços de Engenharia em Rodovias do DF.

Este “**Programa de Governo**” tem por objetivo aumentar a fluidez do tráfego com economia, conforto e, principalmente a segurança no deslocamento da população, é finalístico, com horizonte temporal contínuo, tendo por público alvo a comunidade, e por justificativa, melhorar o atendimento desejado ao usuário.

No decorrer do exercício de 2010, algumas ações/subtítulos foram canceladas tendo por base a Alteração da Programação da Unidade Executiva, cancelamento de dotação orçamentária, cuja origem está vinculada as Leis Distritais e Decretos, relacionados no relatório do Acompanhamento das Etapas Programadas relativa ao 6º bimestre de 2010.

Dentre as Ações do Programa Prioritário 2800 – Transporte Seguro destaca-se:

- a) - Projeto 2800.1475 – Recuperação e Melhoramento de Rodovias:

Dos projetos em execução pelo DER/DF destaca-se o 26.782.2800.1475 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias. É considerado o mais representativo e estratégico, nas atribuições regimentais do Departamento, pois é nele que se realizam as principais ações de construção, pavimentação, e duplicação de vias, bem como a recuperação e manutenção das mesmas.

- b) - Atividade 2800.2904 – Escola Vivencial de Trânsito:

A Escola Vivencial de Trânsito – **Transitolândia** completou em 2010 seu sexto aniversário. Desde 05 de julho de 2007 foi iniciado o atendimento externo às escolas públicas e particulares do DF, com o deslocamento de parte da equipe da Transitolândia até as escolas, repassando-se as informações no ambiente escolar.

Foram atendidos, até 31 de dezembro de 2010, mais de 22.913 alunos e professores das escolas públicas e particulares. Ressalta-se a importância da Transitolândia como ferramenta na melhoria da qualidade de vida da população em geral.

- c) - Projeto 2800.1554 - Construção de diversas ciclovias no Distrito Federal:

Por intermédio do Decreto nº 26.236/2005 foi criado o grupo de trabalho responsável pela elaboração do Programa Ciclovitário do DF e um protocolo de intenções entre o GDF e a Federação Metropolitana de Ciclismo, Federação Brasileira de Triatlão e a ONG Rodas da Paz. O programa Ciclovitário do DF, no qual o DER/DF está inserido, inclui a definição de micro-redes ciclovitárias, campanhas educativas, construção de ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e paraciclos, melhoria dos acostamentos e sinalização ciclovitária. As metas são para melhorar a segurança geral do trânsito; reduzir o número de acidentes de trânsito envolvendo ciclistas, melhorar as condições do meio-ambiente, promover a inclusão social, incentivarem o uso da bicicleta como forma de promoção do bem-estar.

É necessário provocar uma reflexão sobre a presença tão maciça dos automóveis nas cidades do mundo; conscientizar a sociedade para o seu melhor uso e para os problemas ambientais decorrentes, e incentivar o uso de meios alternativos não poluentes; como a bicicleta, a caminhada e outras ações positivas que possam programar o nosso dia-a-dia.

Em prosseguimento às obras executadas, em 2009, referentes aos quatro projetos ciclovitários nas cidades de São Sebastião, Condomínio *Ville de Montagne*, Samambaia e Itapoã, estão sendo projetadas as ciclovias junto às rodovias em duplicação.

- d) – Atividades 2800.2885 e 2800.2984 - Manutenção de Máquinas, Veículos e Transporte:

O DER/DF executa mensalmente, em média, a manutenção geral em 155 veículos; 60 máquinas pesadas (pás mecânicas, tratores de esteira e de pneus, rolos compactadores, guindastes, retro escavadeiras, compressores e micro tratores), 40 máquinas leves, 25 viaturas a disposição da

CPRv – Companhia de Polícia Militar Rodoviária do Distrito Federal; 10 motocicletas; serviços de soldagem, operações de torno e usinagem, reparos em bens patrimoniais pertencentes ao DER/DF.

4.1.4 - Investimento - Obras e Material Permanente

A seguir apresenta-se o quadro com a Série Histórica dos Investimentos em Obras e Material Permanente – Período 2007-2010

ANO	DOTAÇÃO AUTORIZADA	TOTAL EMPENHADO	EMPENHO LIQUIDADO	EMPENHO A LIQUIDAR
2007	164.626.363,00	97.756.264,29	71.799.577,02	25.956.687,27
2008	201.780.522,00	129.840.413,04	91.756.260,23	38.084.152,81
2009	348.896.428,00	210.234.206,69	192.873.491,72	17.360.714,97
2010	344.904.409,10	263.096.064,67	257.850.769,56	5.245.295,11

Fonte SAG: 2007/2008/2009/2010

4.2 - Realizações por Administração Direta

4.2.1 – Obras e Serviços de Engenharia

O DER-DF executou, até 31 de dezembro de 2010, diversos serviços e obras como pavimentação; terraplanagem, implantação de meios-fios, acessos, retornos e as demais obras pertinentes a conservação e manutenção das rodovias do Distrito Federal e entorno para promover a segurança no tráfego. Executou serviços de sinalização horizontal e vertical, que consiste respectivamente na execução de marcas viárias no pavimento de acordo com projeto do DER/DF e a instalação de placas, sinais destinados a regulamentação, advertência, informação e educação e marcos quilométricos.

Foram executados serviços diretamente pelos cinco Distritos Rodoviários (DR); que contam com pessoal especializado, veículos e equipamentos rodoviários, possibilitando desenvolver uma atuação descentralizada com frentes de serviços de conservação, restauração, melhoramento; construção, sinalização, urbanização e obras complementares em rodovias e faixas de domínio; identificação das necessidades de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários às suas atividades e estudo das medidas que possam contribuir para o aprimoramento técnico e a redução de custos de obras e serviços; realizar, coordenar e promover a fiscalização de serviços contratados de construção, conservação, sinalização e melhoramentos de rodovias.

Os serviços prestados pelos Distritos Rodoviários subordinados à Superintendência de Obras - SUOBRA são resumidos no quadro a seguir:

Valores em R\$		
GRUPO	DENOMINAÇÃO	TOTAL GERAL
1	Terraplenagem	26.537.424,38
2	Pavimentação	16.692.547,31
3	Drenagem e O.A.C.	12.125.103,24
4	Serviços Diversos	21.097.861,12
5	Sinalização	1.678.541,34
6	Topografia	0,0

7	Forn. Materiais Diversos	10.032.872,64
8	Horas de Equipamentos	0,0
9	Horas de Mão-de-Obra	0,0
TOTAL GERAL		88.164.350,03

Fonte: Superintendência de Obras do DER/DF

Os serviços de pintura e de sinalização horizontal e vertical no Sistema Rodoviário do Distrito Federal - SRDF compreenderam:

Confecção de Placas	Sinalização Rodoviária	Pinturas Diversas	Caracterização de Veículos
3.800 unidades	55.000 m²	25 unidades	40 unidades

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

4.2.2 – Estudos e Projetos de Engenharia Rodoviária

No exercício de 2010 o DER/DF desenvolveu vários levantamentos, Estudos e Projetos Rodoviários tais como: Implantação e Pavimentação; Restauração, Duplicação, Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD, Obras de Arte Especiais – OAE's, Interseções e Acessos, Aumento de Capacidade compreendendo os alargamentos, adequação da geometria nas interseções e acessos; vias marginais, sinalização, além dos projetos civis de Arquitetura e reforma de edificações.

Desenvolveu também vários Projetos de Engenharia de Tráfego objetivando a operação, monitoramento e segurança do trânsito. O DER/DF analisou e instruiu tecnicamente os pedidos de acessos e utilização de faixa de domínio das rodovias; às solicitações formuladas pelo Tribunal de Contas, Ministério Público, Corregedoria do DF e Instituições do Meio Ambiente e ainda, assessorou a Secretaria de Transportes e Gerências de Governo em programas; especialmente no Programa de Transporte Urbano – PTU, Programa Cicloviário, Brasília Integrada, etc.

Desenvolveu ainda os Termos de Referência, Licitações, Contratações de diversas obras e serviços e, especificamente o acompanhamento/fiscalização da elaboração dos Projetos: Reabilitação de pavimento em diversas rodovias do SRDF; Ampliação da Capacidade – duplicação da rodovia DF-150, adequação geométrica da via e marginais da rodovia DF-075 (EPNB); alargamentos e vias marginais da BR-450/DF-003, trecho Balão do Colorado – Balão do Torto e da DF-095 (EPCL) e o Projeto para a Implantação do Anel Viário do Distrito Federal com 320km de extensão.

A seguir o quadro resumo dos trabalhos realizados em 2010

Atividade	Quant.
Projeto Rodovias	10
Projeto de Acessos e Interseções	20
Projeto de Ciclovias	5
Projeto de Obra de Arte Especial	10
Projeto de Sinalização	10
Projeto de Arquitetura e Reformas	5
Acompanhamento de Projetos Contratados	10
Levantamento Topográfico	50
Elaboração de Orçamentos e Custos	30
Análise e Parecer de Preços de Serviços	40

Fonte: Superintendência de Engenharia do DER/DF

4.3 - Realizações com Recursos Provenientes de Convênios com a União

RODOVIA	BR-020	BR-060	BR-450
Nº CONVÊNIO	TT 222/2007	PG 184/96	TT 154/2007
ÓRGÃO CONCEDENTE	DNIT		
VALOR (R\$)	68.823.012,00	31.906.286,00	65.791.306,00
VIGÊNCIA	21/12/2010	18/09/2010	25/12/2010
OBJETO DO CONVÊNIO	Execução das obras de melhoramentos, adeq. de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares na rodovia BR-020, trecho km 0,00 à Div. DF/GO, segmentos: km 0,0 ao km 9,0(Sobradinho) e do km 23,6 (Planaltina) ao km 57,6 (Div DF/GO). Extensão total de 43,00km.	Execução das obras de ampliação da capacidade, melhoramentos e restauração da rodovia BR-060, no trecho entre a rodovia DF-001 à Div. DF/GO, com uma extensão de 31,5km.	Execução das obras de ampliação da cap., melhoramentos e restauração da rodovia BR-450, no trecho compreendido entre a interligação das rodovias BRs-010/020/030 e BRs-040/050. Subtrecho: Balão do Torto até a EPGU, numa extensão de 15,60km.
SÍNTESE DA EXECUÇÃO FÍSICA	Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Especiais (OAE); Drenagem; Obras Complementares (OC); Sinalização e Reabilitação Ambiental – 95%	Terraplenagem; Pavimentação; Obras de Arte Especiais (OAE); Drenagem e Obras de Arte Correntes (OAC); Sinalização e Obras Complementares (OC); Serviços de Meio Ambiente. – 90%	Terraplenagem; Pav.; Drenagem; Obras Complementares; Sinalização; Serviços de Meio Ambiente. – 91%
PRESTAÇÃO DE CONTAS	SIM	SIM	SIM

Em parceria com o Governo Federal, por intermédio do DNIT, o DER-DF está realizando intervenções viárias importantes na BR-450/DF-003 (EPIA), na BR-020 e na BR-060. Na primeira foi construída uma terceira faixa preferencial ao tráfego de veículos pesados, acostamento e melhorias; bem como a elaboração de projetos e execução das obras de alargamento dos viadutos no entroncamento da rodovia DF-003 (EPIA) /BR-450 com a rodovia DF-010 (EPAA), no SMU- Setor Militar Urbano e das Pontes sobre o ribeirão Bananal e proteção das adutoras do sistema Santa Maria da CAESB, que cruzam a BR-450/DF-003(EPIA), possibilitando desafogar o trânsito de aproximadamente 160 mil veículos por dia. Na BR-020, do Balão do Colorado até Sobradinho, estão sendo finalizadas a construção das vias marginais e as OAEs (pontes) no córrego Sobradinho; (viadutos) nas interconexões com a rodovia DF-440 e Av. 425, e de Planaltina até a divisa DF/GO, já concluídas as obras de Duplicação. Na BR-060 estão sendo executadas as obras (OAE, ramos e acessos) nos entroncamentos com as rodovias DF-180 e DF-290, atualmente paralisadas por questões ambientais.

Os valores liquidados referente aos Convênios com a União são apresentados no quadro a seguir:

	2006	2007	2008	2009	2010	TOTAL
BR-020	-	-	8.739.540,01	45.759.434,46	14.969.846,00	69.468.820,47
BR-060	20.960.432,05	15.755.490,79	12.051.132,84	3.037.539,08	2.211.674,00	69.468.820,47
BR-450	-	-	21.629.723,08	27.804.049,04	5.149.898,00	54.583.670,12

FONTE: SAG 2006/2007/2008/2009/2010

4.4 – Informações Complementares

4.4.1 – Controle Tecnológico de Obras

O DER-DF, por intermédio da Gerencia de Tecnologia – GETEC/SUENGE realizou o Controle Tecnológico, bem como o acompanhamento das obras rodoviárias em andamento.

4.4.2 – Meio Ambiente

Na área de Meio Ambiente, o Departamento elaborou:

- **121** Minutas de Ofício para o GDG encaminhar a Instituições Externas;
- **04** Relatórios de Cumprimento das Condicionantes de Licenças Ambientais: DF-003, DF-440, Viaduto Rodoferroviária e Ocorrência J-396;
- **12** Relatórios de Monitoramento Ambiental: DF-003, DF-025, DF-079, DF-100, DF-125, DF-180, DF-190, DF-483, DF-495, Ligação DF-009/DF-003, Ocorrência de cascalho J-333 e Ligação Ceilândia/Samambaia (DF-459);
- **01** Relatório de Cumprimento de Termo de Compromisso (Viaduto da Rodoferroviária); **03** Relatórios de Acompanhamento de Recuperação Ambiental: J-296, J-412, J-414 e Área de Empréstimo do Pátio Ferroviário de Brasília;
- Planilha com o histórico do Licenciamento de diversas obras rodoviárias;
- **18** Relatórios de Vistoria: DF-001 (Lago Oeste), DF-001 (DF-005/DF-250), DF-025, DF-051, DF-079, DF-100/DF-130/DF-190/DF-220, DF-120, DF-190, DF-285, DF-320, DF-410, DF-463, DF-473, DF-495, BR-251, DF-463/Estrada do Sol, Ligação Colônia Agrícola Águas Claras e Ocorrência de cascalho J-333;
- **04** Levantamentos Florísticos: DF-025, e Ciclovias BR-020 e DF-483
- **03** Projetos Executivos de Plantio de Mudanças: Área de Preservação Ambiental do córrego Cana do Reino, do rio Melchior e no Parque Ecológico 3 Meninas;
- Elaboração de orçamentos para contratação de Estudos Ambientais;
- Acompanhamento dos processos de aquisição/contratação de bens/serviços a serem repassados ao IBAMA/DF e IBRAM como Compensação Ambiental pela implantação de obras rodoviárias;
- **26** Vistorias de obras rodoviárias: (BR-251, DF-001 (DF-005/DF-250), DF-001 (Lago Oeste), DF-003, DF-025, DF-051, DF-079, DF-085, DF-100, DF-120, DF-125, DF-130, DF-150, DF-180, DF-190, DF-220, DF-285, DF-410, DF-463, DF-473, DF-483, DF-495, Ligação BR-251/Nova Betânia, Ligação DF-009/DF-003, Ligação Colônia Agrícola Águas Claras, Ligação Ceilândia Samambaia;
- **05** Vistorias em ocorrências de cascalho: J-296, J-333, J-412, J-414 e Cristal Água;
- **10** Requerimentos ao IBRAM de Licença Ambiental: Via de Ligação Colônia Agrícola Águas Claras, Via de Ligação BR-060/Recanto das Emas (Estrada da Fazendinha), DF-001 (Lago Oeste), DF-001 (ESAF), DF-055, DF-120, DF-125, DF-483, DF-495 e BR-450;
- **01** Recebimento do IBRAM de Licença Ambiental: DF-285;

4.4.3 – Ocupação de Faixa de Domínio

O monitoramento e a fiscalização da ocupação das Faixas de Domínio das Vias e Rodovias integrantes do SRDF estão resumidos no quadro a seguir.

TIPO	QUANTIDADE
Notificações	350
Cartas	60
Ofícios	50
Memorandos	30
Cartas de Revogação	30
Processos Ações Canceladas (SISDOM)	30
Ocupações Retiradas	200
Faixas e similares retirados das Rodovias	2200
TOTAL GERAL	2950

Fonte: Superintendência de Operações do DER/DF

4.4.4 – Atividades Realizadas pela Corregedoria do DER/DF

Vários relatórios gerenciais e pareceres conclusivos para instrução de processo e tomada de decisões do Diretor Geral e da Diretoria Colegiada foram elaborados pela Corregedoria do DER/DF, com destaque: Elaboração e execução do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna- PAAAI; Acompanhamento e apuração de **02** denúncias recebidas, Instauração de Processo: **03** sindicâncias. **01** administrativo, **02** tomadas de contas especiais, dos quais foram concluídos **01** Processo de Sindicância e **01** Tomada de Conta Especial; Acompanhamento e Instrução das Decisões e Diligências Saneadoras encaminhadas pelo TCDF e CGDF; Abertura de **02** processos referentes ao Termo de Audiência com o Auditado – TAA; Instrução de documentos internos **72** recebidos e **65** encaminhados.

4.5 – Operação de Trânsito

4.5.1. Introdução

A descrição a seguir visa apresentar as ações executadas ou coordenadas pela Superintendência de Trânsito do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, no ano de 2010, bem como a participação da equipe da SUTRAN em outras atividades relacionadas ao trânsito.

A Superintendência de Trânsito, de acordo com o novo regimento do DER, deve atuar na:

- Engenharia de Tráfego,
- Fiscalização de Trânsito, e
- Educação de Trânsito.

4.5.2. Engenharia de Tráfego

A Engenharia de Tráfego tem por objetivo assegurar o movimento ordenado e seguro das pessoas, veículos e animais. As regras a serem obedecidas para o desenvolvimento de projetos de engenharia de tráfego são norteadas pelo Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

A Engenharia de Tráfego possui uma peculiaridade em relação às demais áreas da engenharia, pois não trata apenas de problemas relacionados a fatores físicos, mas a questões ligadas ao comportamento humano (motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres), assim como de sua relação com o ambiente.

Aborda em seus projetos aspectos sociais, econômicos, jurídicos, urbanísticos e àqueles ligados à mobilidade urbana.

4.5.2.1. Atividades desenvolvidas pela Engenharia de Tráfego

a). Planejamento

Iniciaram-se as atividades previstas a seguir, com previsão de continuidade em 2011:

- Definição de políticas públicas relativas a áreas de estacionamento e de carga e descarga, a segurança de trânsito (de pedestres, de veículos motorizados, de duas rodas, de tração animal), entre outras.
- Políticas públicas de destinação e uso do solo urbano, relativas à geração de viagens.

b). Estudos e diagnósticos

Iniciaram-se as atividades previstas a seguir, que deverão ter continuidade em 2011:

- Volumes de tráfego (motorizado ou não motorizado);
- Contagens de pedestres;
- Atrasos e velocidades;
- Padrão e geração de viagens;
- Pesquisa de origem e destino de viagens;
- Pólos geradores de tráfego;
- Acidentes de trânsito;
- Aspectos físicos da geometria viária e demais elementos presentes na via;
- Capacidade de vias e interseções.

Os dados utilizados nos estudos e coletas de dados devem ser sistematizados em bancos de dados para que possam servir de subsídios para o acompanhamento e o monitoramento de projetos existentes e para que se tenha um amplo conhecimento para um bom planejamento de projetos futuros.

c). Projetos Viários

Em 2010 iniciaram-se as atividades previstas a seguir, e, que deverão ser continuadas em 2011:

- Projeto geométrico de ciclovias;
- Projetos de sinalização vertical e horizontal;
- Projetos de moderação de tráfego (*traffic calming*);
- Implantação e programação de semáforos;
- Implantação de dispositivos de fiscalização eletrônica;
- Localização de equipamentos de segurança para pedestres;
- Modificações em projetos geométricos de vias existentes;
- Análise de projetos de acessos a estacionamentos e terminais;
- Análise de projetos de circulação;

4.5.3. Fiscalização de Trânsito

A operação do trânsito consiste no monitoramento das vias e elaboração de planos de circulação, baseados nos conceitos de engenharia de tráfego.

Nas vias públicas, as condições de fluidez e segurança devem ser primordialmente buscadas com o auxílio da operação de trânsito, que deve zelar:

- Pela regulamentação das operações de carga e descarga;
- Pela fiscalização de paradas irregulares na via;
- Pelo eficiente socorro a acidentes de trânsito;
- Pelo monitoramento de transporte de produtos perigosos;
- Pela implementação de desvios para a execução de obras;
- Pela autorização para a realização de eventos especiais (maratonas, passeios, ciclísticos, passeatas, etc.) em vias públicas;

- Por monitorar a realização de eventos a fim de que os impactos negativos no trânsito sejam minimizados.

4.5.3.1 - Atividades desenvolvidas pela Fiscalização de Trânsito

a) – Convênio com o BPTRAN e o DETRAN/DF

Foram planejadas ações conjuntas desenvolvidas pelo BPTRAN, juntamente com o DER/DF e o DETRAN/DF para o ano de 2010, tendo sido efetuada a respectiva renovação do Convênio existente entre o DER/DF e o BPTRAN em 2010, bem como foi assinado Convênio em dezembro de 2010, entre o DER/DF e o DETRAN/DF, para as atividades discriminadas a seguir:

- I) Processamento de Dados – referentes às infrações de trânsito ocorridas nas vias urbanas e rodovias do Distrito Federal utilizando sistemas e equipamentos das duas Autarquias, a partir da interligação dos computadores das duas autarquias, de forma a reduzir custos e possibilitar melhor controle e fiscalização do tráfego no Distrito Federal;
- II) Engenharia de Tráfego – a utilização de produtos, serviços, materiais e equipamentos de Engenharia de Tráfego de uma autarquia por outra;
- III) Educação de Trânsito – desenvolvimento e execução em conjunto de programas educativos pelas duas autarquias.
- IV) Fiscalização de Trânsito – nas rodovias e nas vias urbanas, visando aumentar a segurança e a melhoria das condições de trânsito no Distrito Federal, observando-se as disposições do Código de Trânsito Brasileiro e demais normas pertinentes;
- V) Estatística - manutenção de um banco de dados referente a acidentes de trânsito no Distrito Federal, nas vias sob circunscrição do DETRAN/DF e do DER/DF, que possibilite o cadastramento de seus pontos críticos e alimentação dos dados estatísticos referentes aos acidentes de trânsito, ocorridos nas vias e rodovias do Distrito Federal, para possibilitar medidas necessárias a serem tomadas com vistas à diminuição do índice de acidentes;
- VI) Monitoramento aéreo – sobrevôo de monitoramento aéreo nas rodovias urbanas e rurais do DF visando identificar pontos de congestionamento para fins de planejamento conjunto das duas Autarquias.

b). Outras atividades

Também estão em licitação os processos para fiscalização eletrônica (“pardais” e “barreiras eletrônicas”) nas rodovias pertencentes ao Sistema Rodoviário do DF.

No ano de 2010, foram enviadas cerca de 430.000 NA's e NP's, aos proprietários dos veículos infratores, notificações emitidas pelos equipamentos de fiscalização eletrônicos, bem como pelo BPTRAN.

Foram adotadas todas as medidas relativamente à implantação de Sistemas de Autorização de Tráfego para Cargas Perigosas, para Cargas Especiais, bem como para Eventos Desportivos e Não-Desportivos, que a partir de 2011, estarão totalmente informatizados podendo ser efetuadas as solicitações pelos interessados de qualquer parte do País, *on-line*.

Foi implantado o Sistema para Acompanhamento dos Acidentes ocorridos nas Rodovias do DF, com a emissão de relatórios para atendimento às demandas existentes relacionados com: a) resposta aos meios de comunicação, b) a Polícia Civil e Militar, c) os interessados, mediante respectiva localização dos mesmos.

Deverão ser definidos os pontos críticos nas rodovias do DF, buscando-se com estas informações a efetivação de projetos para a minimização dos acidentes em locais que estão com maior incidência, devendo iniciar-se a alimentação do sistema com os dados dos acidentes a partir de 2011.

4.5.4. Educação de Trânsito

Os programas de educação de trânsito do DER/DF estão sustentados nos princípios da ética, cidadania e respeito ao próximo e voltado para motoristas, pedestres e ciclistas.

Esse conceito leva em conta não apenas a responsabilidade dos motoristas nas vias, mas de todos aqueles que interagem no espaço público.

4.5.4.1 - Objetivos Específicos da Educação de Trânsito

- Reduzir o número de acidentes de trânsito nas rodovias do Distrito Federal.
- Transmitir às crianças normas de segurança no trânsito como fator de preservação da vida em benefício de si mesma e do outro.
- Compartilhar conhecimentos de segurança no trânsito com crianças e professores visitantes.
- Estimular a comunidade escolar a dar maior importância aos problemas relacionados ao trânsito e à prevenção de acidentes.
- Promover a criação de agentes multiplicadores (crianças e professores visitantes) aptos a sensibilizar familiares e amigos quanto à necessidade do respeito às normas de trânsito para reduzir o número de acidentes de trânsito.
- Divulgar as leis de trânsito, para que o aluno seja conhecedor de seus direitos e deveres, incentivando-o a vivenciar valores éticos e morais no exercício pleno da cidadania.
- Criar um pólo de consultoria em Educação para o Trânsito capaz de dar assistência às escolas que manifestarem interesse em trabalhar o tema “trânsito” em maior profundidade.

4.5.4.2 - Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia)

Desde a sua inauguração, em 23/09/2004, a Escola Vivencial de Trânsito-Transitolândia recebe alunos de 2ª a 5ª séries do ensino fundamental, que durante um período do dia aprendem a se comportar no Trânsito e vivenciam o que aprenderam em uma área que reproduz as condições reais de uma cidade. Tem como foco a formação de pedestres e futuros condutores comprometidos com uma atuação no trânsito direcionada em evitar acidentes e preservar suas vidas e a da comunidade.

Foram realizadas diversas Campanhas Educativas, Apresentações Teatrais, Teatro de Fantoches, com destaque para os temas: “Uso do Cinto de Segurança por Todos os Passageiros do Veículo”, “Circulação na Faixa de Pedestre”, “Campanha Educativa com Ciclistas”, “Campanha Educativa em Passarelas”.

Durante o ano também foram realizadas duas grandes Campanhas Educativas: “A Semana Educativa de Trânsito do DER/DF” que acontece sempre na semana de aniversário do DER/DF (24 de junho) e a “Semana Nacional de Trânsito”, que acontece em setembro de cada ano, realizada em conjunto com todos os integrantes do Sistema Nacional de Trânsito.

a) Objetivo geral da Escola Vivencial de Trânsito (Transitolândia)

Prevenir e conscientizar crianças e professores das séries iniciais do ensino fundamental das redes públicas e particulares do Distrito Federal sobre comportamentos adequados no trânsito.

b) Conteúdo programático desenvolvido na Escola Vivencial de Trânsito

- Conceito de Trânsito: Educação para o Trânsito;
- Normas de conduta no trânsito: Pedestre, Ciclista e Passageiro;
- Ética e cidadania: Civismo, Respeito ao portador de necessidades especiais, Preservação e conservação do meio ambiente, Coleta seletiva, O lixo e o trânsito;
- Divulgação de algumas funções do DER: Núcleo de Sinalização, Construção de viaduto, Construção e manutenção de rodovias.

c) Atividades no Projeto Transitolândia

Foi iniciado em 05 de julho de 2007 o atendimento externo às escolas públicas e particulares do DF, com o deslocamento de parte da equipe da Transitolândia até as escolas, repassando-se as informações que seriam recebidas no ambiente da Transitolândia, considerando que em 2008 e parte de 2009, a Transitolândia esteve em obras de reforma.

Com o atendimento externo foram abrangidos em 2010: a) 22.913 alunos das redes públicas e privadas, sendo aproximadamente 3.080 pessoas atingidas na Semana Nacional de Trânsito; b) 23.329 pessoas que foram abordadas através de 125 campanhas de trânsito nas principais rodovias do DF, sendo 34 campanhas destinadas a motoristas, atingindo-se a 6.471 motoristas, e de 91 campanhas destinadas a pedestres atingindo-se a 23.329 pedestres; c) as atividades totalizaram portanto em 2010, o atendimento a 52.713 alunos e pessoas.

Foram utilizados os seguintes materiais para as campanhas educativas:

- Cartilha “Educando para o Trânsito”, com 24 páginas, abordando assuntos relacionados ao trânsito, meios de transporte, sinalização de trânsito (horizontal, vertical, e semaforica), ciclista, motorista, uso do cinto de segurança, fiscalização eletrônica e exercícios sobre os assuntos abordados;
- Cartilha: “Cuidados sobre 2 Rodas”, com 12 páginas, abordando noções sobre a bicicleta, por que pedalar, cuidados especiais que o ciclista deve adotar, e dicas para os ciclistas de como deve se comportar em relação ao trânsito;
- Cartilha “Educando para o Trânsito”, com 8 páginas, com histórias em quadrinhos, sobre o trânsito, relacionadas ao período de férias, principalmente;
- Cartilha que aborda aspectos sobre trânsito, pedestres, ciclistas e uso do cinto de segurança, com atividades correlacionadas ao texto apresentado;
- Três folders, respectivamente: “Educar para salvar vidas”; “Formando bons pedestres e futuros bons motoristas”, e de “Informações a respeito da Transitolândia”.

4.5.5. Projetos Desenvolvidos

4.5.5.1. Estudo Técnico sobre a Identificação de locais para a instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização nas Rodovias do Distrito Federal

Foram realizadas pesquisas e análises técnicas das características e condições do sistema rodoviário, de modo a estabelecer os locais adequados para a instalação de equipamentos eletrônicos de medição de velocidade e sua correta sinalização, com vistas à redução dos acidentes de trânsito.

A fiscalização eletrônica está presente nos sistemas viários da maioria das grandes e médias cidades, como também em muitas rodovias brasileiras, contribuindo para o controle de velocidade e, conseqüentemente, para a redução dos acidentes de trânsito.

Órgãos de trânsito e rodoviários dispõem de estatísticas mostrando os benefícios da fiscalização eletrônica.

No Distrito Federal também é patente a relação direta entre a fiscalização realizada por meio de equipamentos eletrônicos e queda nos índices de acidentes.

Considerando que o Estudo Técnico sobre a Fiscalização Eletrônica nas Rodovias do Distrito Federal visa, sobretudo, à redução do número e da gravidade dos acidentes de trânsito, atenção especial é dedicada à análise dos dados de acidentes.

No estudo foram considerados os acidentes de trânsito com vítimas fatais e não fatais ocorridos nos anos de 2009 e 2010, tendo por fonte o Sistema de Acidentes de Trânsito – SAT do DETRAN/DF, para as rodovias que foram duplicadas, restauradas e incorporadas mais recentemente ao SRDF. O resultado final desta atividade foi a elaboração de pranchas com a localização completa dos acidentes ocorridos no ano de 2009 nos trechos rodoviários selecionados, e sugestão de localização dos equipamentos de fiscalização a serem contratados, em atendimento às Resoluções do CONTRAN, bem como de levantamento e cadastramento da situação de todas as ondulações transversais existentes nas rodovias do Sistema Rodoviário do DF.

4.5.5.2. Projetos de engenharia de tráfego

Diversos projetos de engenharia de tráfego foram desenvolvidos e estão sendo desenvolvidos propondo-se pequenas melhorias em interseções, acessos e locais de travessia de pedestres, visando melhorar a fluidez do tráfego ou diminuir o risco de acidentes; foram propostas também modificações e melhorias na sinalização, na geometria, bem como a implantação de

semáforos, lombadas e equipamentos de fiscalização eletrônica de velocidade nas rodovias do DF, e fiscalização de excesso de peso nas rodovias. Encontra-se em fase de elaboração os termos de referência para licitação no início de 2010.

4.5.5.3. Programa Ciclovitário do Distrito Federal

Quanto à engenharia, foi proposta a construção de ciclovias, faixas-compartilhadas, ciclofaixas e bicicletários em todo o Distrito Federal, estando em projeto pela Superintendência de Engenharia do DER/DF, nas rodovias que se encontram em fase de duplicação, e aumento de capacidade, com vistas à licitação no início de 2011, quando da liberação dos recursos necessários para a implantação de tais projetos.

4.5.5.4. Implantação e programação de semáforos

- Foi desenvolvido o Termo de Referência e licitado a implantação de semáforos com botoeiras para pedestres, em várias rodovias do DF, a saber:
 - DF-001 (Pistão Sul e Norte) nas faixas de pedestres;
 - DF-051 (EPGU) nas vias marginais, próximo ao Zoológico, em locais de travessia de pedestres.
- Foi desenvolvido o Termo de Referência e licitado a implantação de semáforos com sensores para veículos, em várias rodovias do DF, a saber:
 - DF-003 (EPIA)/BR-450 com remanejamento de local;
 - DF-004 (EPNA) no retorno para veículos.

Está ainda prevista para o início de 2011, a implantação de novos semáforos em outras rodovias, nas travessias da ciclovia/pedestres de um lado para o outro da pista, e onde os estudos técnicos definirem a necessidade de tais implantações, tão logo sejam disponibilizados os recursos necessários para a execução dos serviços respectivos.

4.5.5.5. SIRGEO – Sistema de Georeferenciamento

Foi finalizada a implantação da atualização do SIRGEO – Sistema de Georreferenciamento, com a continuidade em 2011, constando das seguintes etapas:

- Conversão da base Cartográfica;
- Banco de dados Espacial;
- Atualização do Sistema existente;
- Desenvolvimento de novas funcionalidades;
- Manutenção e suporte técnico.

4.5.6. Outras Atividades Realizadas pela SUTRAN

- Fiscalização integrada da circulação de produtos perigosos no DF sob Coordenação da Defesa Civil;
- Respostas à Ouvidoria com base em vistorias e pareceres técnicos;
- Auxílio à Defesa Prévia de Recursos de Infração de Trânsito;
- Auxílio à CPDP, à JARI e ao CONTRANDIFE na complementação de informações com vistas a julgamento de processos de recursos de Infração de Trânsito;
- Informações à PROCAD referentes a recursos de Infração de trânsito;
- Autorização para a realização de eventos desportivos e não-desportivos nas rodovias do DF;
- Participação em Comissões e Reuniões com diversos Órgãos do GDF e de outros órgãos na área Federal, na área de trânsito, tais como a Câmara Temática do DENATRAN, COMFITRAM, RENAINF, dentre outros;

- Reuniões técnicas e administrativas entre o BPTRAN, DETRAN/DF e o DER/DF, com vistas à integração dos diversos órgãos de trânsito do DF;
- Acompanhamento dos diversos contratos subordinados à SUTRAN;
- Outras atividades designadas pelo Diretor Geral.

5.0 – Diagnóstico do Desenvolvimento da Unidade

Desde 2005, quando foram criadas a Superintendência de Trânsito – SUTRAN, a Gerência de Meio Ambiente – GEMAN, a Gerência de Faixa de Domínio – GEDOM, a Corregedoria, o DER/DF com base no Programa de Modernização Administrativa está desenvolvendo um processo de avaliação objetivando o crescimento e fortalecimento da Instituição.

No início de outubro de 2009 o DER/DF celebrou com o Governo do Distrito Federal o Termo de Compromisso TC-nº08, tendo como intervenientes os Secretários de Planejamento, Fazenda e Transportes, objetivando a implantação do Modelo de Gestão para resultados no DER/DF com vista ao melhor desempenho na execução das políticas de Governo e no exercício das suas funções. No Quadro de Indicadores e Metas do DER/DF foram definidos 7 objetivos Estratégicos. No Quadro de Ações foram definidas 10 ações com citações das marcos críticos.

A atuação do DER/DF estimulando e promovendo melhoria e desenvolvimento do Sistema Rodoviário do DF, conforme os destaques mencionados neste relatório visaram à cooperação com o Governo no alcance da melhoria do funcionamento do Estado por meio do compartilhamento de recursos e conhecimento, da diminuição do desperdício em suas ações e discussões com vista ao bom funcionamento das vias públicas, na construção, conservação e restauração das rodovias do SRDF e dos Municípios limítrofes que fazem parte da Região Integrada de desenvolvimento do DF e entorno e de forma mais efetiva na implementação das políticas públicas.

Grandes obras foram concluídas pelo Órgão em 2010: BR-450/DF-003 (EPIA), BR-020, DF-075 (EPNB) DF-230 (Lote 3), DF-150, Ampliação de Viadutos no Setor Militar Urbano, Restauração da Rodovia DF-007, Pavimentação das Vias Marginais e Restauração da DF-051, Conclusão de diversas ciclovias e complementação das obras do Viaduto da QNL, do Viaduto do Periquito, do Viaduto da DF-075 (RPNB) no Acesso ao Núcleo Bandeirante, operação tapa-buraco,

Por intermédio dos 5 (cinco) Distritos Rodoviários/SUOBRA, o DER-DF vem efetuando a manutenção rotineira e periódica dos 1.810km de rodovias do SRDF, bem como atendendo a diversos pleitos de várias Secretarias, das Administrações Regionais, de Associações de Produtores Rurais e outras comunidades. Em solenidades públicas tem sido destacado pelos governantes o papel do DER/DF na consecução dos objetivos traçados e como parceiro das comunidades rurais, promovendo a interligação com as cidades do DF e do Entorno.

O Distrito Federal constitui um importante centro de distribuição de cargas pelos corredores de transporte interligados no DF. Hoje, não somente o Distrito Federal, mas também o entorno, dispõem de uma rede de rodovias que, mantidas pelo DER/DF, atendem as necessidades de transporte de pessoas, de mercadorias e de escoamento da produção agropecuária.

As perspectivas para 2011 são muitas, são propósitos maiores e permanentes do DER-DF: controle efetivo das faixas de domínio das rodovias do DF; fortalecimento da imagem institucional da Autarquia junto aos servidores e a comunidade; integração com outros órgãos públicos para a consecução de programas e atividades que concorram para a melhoria da infra-estrutura rodoviária do DF; redução do número de acidentes nas rodovias do DF; aprimoramento das atividades de construção e manutenção das rodovias, tendo sempre por visão promover maior conforto, segurança e fluidez do trânsito e garantir padrões de qualidade nos serviços prestados à sociedade.

São projetos expressos para 2011: atender a problemas estratégicos de infra-estrutura rodoviária, aprovar estudos de impacto de pólos geradores de tráfego, construção de ciclovias ao longo das rodovias, aumento da segurança de trânsito, garantir a fluidez no trânsito com a construção de viadutos/pontes, alargamentos, duplicação, pavimentação e restauração de rodovias; iniciar projetos fundamentais para o GDF como a construção do Anel Viário; tudo isto realizado, preservando-se as nascentes, a fauna e a flora existentes na região.

6.0 - Anexo I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE 2010 - Andamento das Principais Ações.

No **Anexo I** é apresentado o Relatório de Acompanhamento da Execução Orçamentária do exercício 2010, até 31 de dezembro, compreendendo a relação dos Projetos e Atividades Iniciadas e/ou Concluídas:

7.0 - Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do Relatório

- **Diretor Geral do DER/DF:** GENÉSIO ANACLETO TOLENTINO

Telefones: 3342 2101/ 3343 0688

Assinatura: _____

- **Coordenação de Planejamento – COPLAN:**

Coordenador: JOSÉ FLORENTINO CAIXETA

Telefone: 3342 2126

Assinatura: _____

Agente de Planejamento: ARLÂNIO DUARTE LIMA

Telefone: 3342 2127

Assinatura: _____

Agente de Planejamento: ELIÉSIO DA SILVA NUNES

Telefone: 3342 2190

Assinatura: _____

- Superintendência Administrativa e Financeira – **SUAFIN:** CÉLIA MARIA SIQUEIRA LEAL

Telefone: 3342 2060

- Superintendência de Engenharia – **SUENGE:** ROBERTO LÉDA SALDANHA

Telefone: 3342 2139

- Superintendência de Obras – **SUOBRA:** SAMUEL DIAS JUNIOR

Telefone: 3342 2135

- Superintendência de Operações – **SUOPER:** LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

Telefone: 3302 2001

- Superintendência de Trânsito – **SUTRAN:** RUI CORRÊA VIEIRA

Telefone: 3342 2130

- Procuradoria Jurídica – **PROJUR:** JÚLIO CÉSAR MOTA

Telefone: 3342 2112


- **Corregedoria** – MANOEL DOS SANTOS

Telefone: 3342 1218

ANEXO I – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS PRINCIPAIS INVESTIMENTOS DE 2010

- **Andamento das Principais Ações**

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA DF-128 DO COLÉGIO AGRÍCOLA À PEDRA FUNDAMENTAL - 1º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
 RA VI – PLANALTINA
 Nº DO PROCESSO: 113.004215/2005
 Nº DO CONTRATO: 33/2009 - Lote 1
 EMPRESA: COMPACTA
 DATA DE INÍCIO: 01/07/2009
 PRAZO:
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
 VALOR: R\$ 1.961.805,93
 RECURSOS: FONTE 100
 EXECUTOR: Engº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DA OBRA

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-128, no trecho compreendido entre a rodovia DF-230 e a Pedra Fundamental. Englobam os serviços de terraplenagem, obras de arte correntes, pavimentação, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1554.0774
 RA XVI –LAGO SUL
 Nº DO PROCESSO: 113.00411/2008
 Nº DO CONTRATO: 005/2009
 EMPRESA: BRASPAC
 DATA DE INÍCIO: 18/09/2009
 PRAZO:
 DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/09/2010
 VALOR: R\$ 1.295.549,05
 RECURSOS: FONTE 100
 EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de recuperação dos acostamentos das rodovias listadas abaixo, com o objetivo de melhorar as condições de rolamento para os ciclistas.


DF-025 (EPDB) – Entroncamento DF-003 (EPIA)/DF-001 (EPCT) – 25,9km (2009)

DF-027 (EPJK) – Entroncamento DF-025 (EPDB)/DF-001 (EPCT) – 1,8km (2009)

DF-035 (EPCV) – Entroncamento DF-025 (EPDB)/DF-001 (EPCT) – 4,25km (2009)

AVANÇO FÍSICO (%): Executado 100% da Obra

RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-205, LESTE, ENTRE AS COMUNIDADES MONJOLO E PEDREIRA CONTAGEM EM PLANALTINA – 1º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7396
RA VI – PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.006662/2008
Nº DO CONTRATO: 30/2009
EMPRESA: EPC
DATA DE INÍCIO: 01/05/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 29/04/2010
VALOR: R\$ 3.192.639,81
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº LUIZ GERALDO RANGEL VILELA

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Restauração da rodovia DF-205, no trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia DF-131 e o entroncamento com a rodovia DF-128, totalizando uma extensão de 7,00km, e a implantação de rotatória na interseção com a rodovia DF-131.

AVANÇO FÍSICO: Executado 85% da Obra – Paralisada

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1226.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005820/2008
Nº DO CONTRATO: 44/2009
EMPRESA: MENEZES
DATA DE INÍCIO: 01/04/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 13/01/2010
VALOR: R\$ 146.383,33
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº FABRÍCIO BOTELHO DE ARAÚJO

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE:

Reforma e ampliação do centro de visitantes da Estação Ecológica de Águas Emendadas, localizada na rodovia BR-020 - km 29, RA VI - Planaltina.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

PAVIMENTAÇÃO DAS ALÇAS DE ACESSO DO BALÃO DO PERIQUITO – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7765
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA;
Nº DO PROCESSO: 113.005777/2008
Nº DO CONTRATO: 16/2009
EMPRESA: QUACIL
DATA DE INÍCIO: 26/03/2009
PRAZO: 420 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 03/07/2010
VALOR: R\$ 5.927.440,48
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução dos ramos de ligação entre as rodovias DF-480 e DF-065, Balão do Gama, estando inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 5º Bimestre.

DUPLICAÇÃO/RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-020 – TRECHO PLANALTINA - DIVISA DF/GO – 1º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.0010
RA V – SOBRADINHO ; RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.000340/2002
Nº DO CONTRATO: 043/2006
EMPRESA: TRIER
DATA DE INÍCIO: 01/09/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 20/09/2010
VALOR: R\$ 84.395.519,72
RECURSOS: FONTES 232, 221, 421 e 432
EXECUTOR: Engº MIGUEL FARAH
CONVÊNIO FIRMADO COM DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de melhoramentos, adequação de capacidade, obras de arte especiais e obras complementares da rodovia BR-020, no trecho do km 0,00 ao km 9,00 (Sobradinho); e execução das obras de melhoramentos, obras de arte especiais, duplicação e obras complementares no trecho do km 23,60 (Planaltina) ao km 57,60 (Divisa DF/GO).

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% da Obra – Paralisada

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-060 – TRECHO DF-001 - DIVISA DF/GO – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.0011

RA XII - SAMAMBAIA

Nº DO PROCESSO: 113.0037664/1999

Nº DO CONTRATO: 053/2000

EMPRESA: PREMENGUE e TRIER

DATA DE INÍCIO: 01/07/2000

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 20/09/2010

VALOR: R\$ 81.590.204,76

RECURSOS: FONTES 221, 232, 421 e 432.

EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de ampliação de capacidade, melhoramentos e restauração da rodovia BR-060, no trecho compreendido entre a rodovia DF-001 à Divisa DF/GO. Estão incluídos os serviços de duplicação, melhoramentos e restauração da pista existente, obras de arte correntes, obras de arte especiais, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente. Extensão de 31,5km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 90% da Obra (Entº DF-180) – Paralisada

Executado 90% da Obra (Entº DF-290) – Paralisada

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 1 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.8121

RA XXVI – SOBRADINHO II

Nº DO PROCESSO: 113.006466/2008

Nº DO CONTRATO: 010/2009 – Lote 1

EMPRESA: COTASA

DATA DE INÍCIO: 01/03/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/07/2010

VALOR: R\$14.951.281,08

RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232, 348

EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES

CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento das rodovias DF-003/BR-450/DF-001 e o entroncamento com a Av. 425, definido como Lote 1, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 75% da Obra – Paralisada

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 2 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.8121

RA XXVI – SOBRADINHO II

Nº DO PROCESSO: 113.001641/2009

Nº DO CONTRATO: 009/2009 – Lote 2

EMPRESA: JM

DATA DE INÍCIO: 20/03/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 12/09/2010

VALOR: R\$ 20.000.802,53

RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232 e 348

EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES

CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de duplicação e restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento da Av. 425 e o entroncamento com o Acesso a Sobradinho II, definido como Lote 2, com uma extensão de 3,4km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 65% da Obra – Paralisada

DUPLICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RODOVIA DF-150 – LOTE 3 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.8121b

RA XXVI – SOBRADINHO II

Nº DO PROCESSO: 113.001642/2009

Nº DO CONTRATO: 019/2009

EMPRESA: ETEC

DATA DE INÍCIO: 30/03/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 23/03/2010

VALOR: R\$ 12.243.610,26

RECURSOS: FONTE S 100, 148, 232 e 348

EXECUTOR: Engº CRISTIANO ALVES

CAVALCANTE

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de restauração da rodovia DF-150, no trecho compreendido entre o entroncamento do Acesso a Sobradinho II e o entroncamento com a rodovia DF-205, definido como Lote 3, com uma extensão de 6,8km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 92% da Obra – Paralisada

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450 /DF-003 (EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 1 – 2º DR**



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1190
RA I – BRASÍLIA e RA XVIII – LAGO NORTE
Nº DO PROCESSO: 113.005847/2007
Nº DO CONTRATO: 058/2007
EMPRESA: SERVENG
DATA DE INÍCIO: 26/09/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR: R\$ 10.018.561,41
RECURSOS: FONTES 100 , 232, 221, 231, 421 e 432
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450/DF-003(EPIA), do km 0,00 ao km 3,12, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 96% da Obra – Paralisada

**AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA)
TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 2 – 2º DR**



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.1190
RA I - BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.005847/2007
Nº DO CONTRATO: 059/2007
EMPRESA: SERVENG
DATA DE INÍCIO: 01/04/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010
VALOR : R\$ 10.857.395,48
RECURSOS: FONTES 100, 232, 148, 348
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE
CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450/DF-003 (EPIA), do km 3,12 ao km 6,24, definido como Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Executado 90% da Obra – Paralisada

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA) TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 3 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.1190

RA I – BRASÍLIA, RA XI – CRUZEIRO,

RA XXII – SUDOESTE/OCTOGONAL

Nº DO PROCESSO: 113.005999/2007

Nº DO CONTRATO: 062/2007

EMPRESA: TRIER/ETEC

DATA DE INÍCIO: 01/04/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/07/2010

VALOR: R\$ 10.587.163,95

RECURSOS: FONTES 100, 231, 232, 421, 432, 221

EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO

FILHO

CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450/DF-003 (EPIA), do km 6,24 ao km 9,36, definido como Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Executado 97% da Obra – Atrasada

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA) TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 4 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.1800.1475.1190

RA I – BRASÍLIA, RA XI – CRUZEIRO,

RA XXII – SUDOESTE/OCTOGONAL

Nº DO PROCESSO: 113.006002/2007

Nº DO CONTRATO: 060/2007

EMPRESA: TRIER/ETEC

DATA DE INÍCIO: 01/04/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/07/2010

VALOR: R\$ 11.794.147,29

RECURSOS: FONTES 100 , 232, 231, 323, 421, 432

EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO

FILHO

CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450, do km 9,36 ao km 12,48 com uma extensão de 3,12km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% da Obra – Atrasada

AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-450/DF-003 (EPIA) TRECHO DO BALÃO DO TORTO À DF-051 – LOTE 5 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.1190

RA I – BRASÍLIA; RA XIX – CANDANGOLÂNDIA

Nº DO PROCESSO: 113.006000/2007

Nº DO CONTRATO: 061/2007

EMPRESA: MENDES JÚNIOR

DATA DE INÍCIO: 01/04/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 28/02/2010

VALOR: R\$ 15.562.394,06

RECURSOS: FONTES 100, 232, 221, 231, 421 e 432

EXECUTOR: Engº FÁBIO CARDOSO

CONVÊNIO FIRMADO COM O DNIT

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção da terceira faixa, acostamento e melhorias da rodovia BR-450/DF-003 (EPIA), do km 12,48 ao km 15,60 com uma extensão de 3,12km, definido como Lote 5.

AVANÇO FÍSICO: Executado 98% da Obra – Paralisada

AMPLIAÇÃO DAS PONTES SOBRE O RIBEIRÃO BANANAL – BR-450/DF-003 (EPIA)



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.1475.0011

RA XVIII – LAGO NORTE

Nº DO PROCESSO: 113.003.853/2009

Nº DO CONTRATO: 46/2009

EMPRESA: ARP

DATA DE INÍCIO: 05/10/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 02/03/2010

VALOR: R\$ 1.353.572,53

RECURSOS: FONTE 100 e 231

EXECUTOR: Engº FABRICIO BOTELHO DE ARAUJO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração do Projeto Executivo e a execução da obra de ampliação das OAE's (pontes) sobre o ribeirão Bananal (leste e oeste), e proteção das adutoras do sistema Santa Maria, da CAESB, que cruzam a rodovia BR-450/DF-003 (EPIA), no trecho entre seu entroncamento com a rodovia DF-009 (EPPN) e o acesso à Asa Norte.

AVANÇO FÍSICO: Executado 98% da Obra – Paralisado

AMPLIAÇÃO DE VIADUTOS NO SETOR MILITAR URBANO - SMU




PROGRAMA DE
TRABALHO:26.782.2800.1475.0011
RA I – BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.002.463/2009
Nº DO CONTRATO: 45/2009
EMPRESA: ARP
DATA DE INÍCIO: 05/10/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 02/03/2010
VALOR: R\$ 980.071,02
RECURSOS: FONTE 100 e 231
EXECUTOR: Engº FABRICIO BOTELHO DE
ARAUJO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração do Projeto Executivo e a execução da obra de ampliação das OAE's (viadutos) no entroncamento da rodovia BR-450/DF-003(EPIA) com a Estrada Armazenamento e Abastecimento Norte (EASN), no acesso ao SAIN.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% da Obra – Paralisado

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF- 495 – LOTE 1 – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:26.782.2800.1475.1199
RA XII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.004566/2005
Nº DO CONTRATO: 037/2006
EMPRESA: JM
DATA DE INÍCIO: 01/09/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR: R\$ 4.069.059,75
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA
BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-495, do km 0,80 ao km 4,80, incluindo os serviços de terraplenagem, obras de arte corrente, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA DF-495 – LOTE 2 – 3ºDR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA XII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.004566/2005
Nº DO CONTRATO: 035/2006
EMPRESA: CAENGE
DATA DE INÍCIO: 01/09/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR: R\$ 4.120.642,54
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de pavimentação da rodovia DF-495, do km 4,80 ao km 8,74, incluindo os serviços de terraplenagem, obras de arte corrente, drenagem, sinalização, obras complementares e de recuperação do meio ambiente, definido como Lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

RECUPERAR E MELHORAR RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO DE SONDAGEM À PERCUSSÃO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.1199
Nº DO PROCESSO: 113.000617/2006
Nº DO CONTRATO: 053/2007
EMPRESA: SOLTEC
DATA DE INÍCIO: 01/05/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 27.918,24
RECURSOS: FONTES 100 e 437
EXECUTOR: Engº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução dos serviços de sondagem em rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, para reconhecimento do subsolo no local de implantação de OAE's, ou qualquer outra obra de interesse do DER/DF .

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 TRECHO DF- 463/DF-140 – LOTE 1 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3502
RA XIV-SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.005472/2008
Nº DO CONTRATO: 014/2009
EMPRESA: QUACIL
DATA DE INÍCIO : 20/03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/08/2010
VALOR: R\$ 4.761.460,33 + 1.129.197,41
RECURSOS: FONTE 100 e 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Duplicação da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre os entroncamentos com as rodovias DF-463 e DF-140, com uma extensão de 3,60km, definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 2º Bimestre.

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-001 TRECHO DF-463/DF-140 – LOTE 2 – 2º DR




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3502
RA XIV-SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.001639/2008
Nº DO CONTRATO: 011/2009
EMPRESA: COTASA
DATA DE INÍCIO: 20/03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/04/2010
VALOR: R\$ 4.560.901,41 + 1.124.955,25
RECURSOS: FONTE 100 e 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de duplicação da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre o entroncamento da DF-463 e o entroncamento com a DF-140, com uma extensão de 3,50km, definido como lote 2.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 2º Bimestre.

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-140 TRECHO DF-001 (EPCT) – DIVISA DF/GO



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3502
RA XIV – SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.006.533/2008
Nº DO CONTRATO: 041/2009
EMPRESA: QUACIL
DATA DE INÍCIO: 20/03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/07/2010
VALOR: R\$ 7.508.112,83
RECURSOS: FONTE 300
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO
FILHO

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Restauração de 11,70km da rodovia DF-140, no trecho compreendido entre o Km 3,30 até a Divisa DF/GO, incluindo serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 2º Bimestre.

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051 (EPGU) TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003 (EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 1 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.002043/2008
Nº DO CONTRATO: 013/2009
EMPRESA: CONSPAV
DATA DE INÍCIO: 26/03/2009
PRAZO: 450 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/06/2010
VALOR: R\$ 5.308.843,52
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA
FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051 (EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 4º Bimestre.

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051 (EPGU) TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003 (EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 2 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.001618/2009
Nº DO CONTRATO: 022/2009
EMPRESA: EWEC
DATA DE INÍCIO: 02/04/2009
PRAZO: 420 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 26/05/2010
VALOR: R\$ 9.342.132,07
RECURSOS: FONTES 100, 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051 (EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 5º Bimestre.

PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS MARGINAIS E RESTAURAÇÃO DA DF-051 (EPGU) TRECHO ENTRE AS RODOVIAS DF-003 (EPIA) e DF-047 (EPAR) – LOTE 3 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3504
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.001617/2009
Nº DO CONTRATO: 024/2009
EMPRESA: HYTEC
DATA DE INÍCIO: 09/04/2009
PRAZO: 420 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 02/08/2010
VALOR: R\$ 9.091.920,60
RECURSOS: FONTES 148, 100 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Pavimentação das vias marginais e restauração da rodovia DF-051 (EPGU).

AVANÇO FÍSICO: Executado 99% da Obra - Paralisada

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTES 1 e 3 – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001605/2009
Nº DO CONTRATO: 026/2009
EMPRESA: EWEC
DATA DE INÍCIO: 01/03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
VALOR: R\$ 10.546.262,97
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CIRINO FLAVIO FERREIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Duplicação de 2,60km da rodovia DF-079 (EPVP), do km 2,30 ao km 4,90, definido como Lote 1. Restauração no trecho compreendido entre a rodovia DF-085 (EPTG) e a DF-075 (EPNB), com uma extensão de 8,20km, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e de sinalização, definido como Lote 3.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído os Lotes 1 e 3 no 2º Bimestre.

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTE 2 – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001605/2009
Nº DO CONTRATO: 025/2009
EMPRESA: HYTEC
DATA DE INÍCIO: 01/03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
VALOR: R\$ 6.393.043,06
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CIRINO FLAVIO FERREIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Duplicação de 3,30km da rodovia DF-079 (EPVP), do km 4,90 ao km 8,20, definido como Lote 2. Estão incluídos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 99% da Obra – Paralisada

DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-079 (EPVP) – LOTE 4 – 3º DR

CICLOVIA



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.3514
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.001607/2009
Nº DO CONTRATO: 023/2009
EMPRESA: J COUTO
DATA DE INÍCIO: 01 /03/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/01/2010
VALOR: R\$ 1.881.836,38
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CIRINO FLAVIO FERREIRA

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção de ciclovia, na rodovia DF-079 (EPVP), no trecho compreendido entre as rodovias DF-085 (EPTG) e DF-075 (EPNB), com extensão de 8,20km, definido como Lote 4.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 5º Bimestre.

DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DF-001 (EPCT) TRECHO COMPREENDIDO DA RODOVIA BR- 040 à DF- 065/DF- 480 – LOTE 3 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.001659/2009
Nº DO CONTRATO: 015/2009
EMPRESA: QUACIL
DATA DE INÍCIO: 26/03/2009
PRAZO: 405 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 03/08/2010
VALOR: R\$5.143.063,96
RECURSOS: FONTES 100 e 148
EXECUTOR: Engº GUILHERME DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Restauração de 3,80km da pista existente da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre as rodovias DF-003 (EPIA) e DF-065 (EPIP), incluindo os serviços de pavimentação e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 4º Bimestre.

3º DR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.001658/2009
Nº DO CONTRATO: 017/2009
EMPRESA: FREITAS
DATA DE INÍCIO: 27/03/2009
PRAZO: 435 (DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 04/08/2010
VALOR: R\$4.319.677,69
RECURSOS: FONTES 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME DA FONSECA
BERNIZ

Duplicação de 1,80km da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido entre as rodovias DF-003 (EPIA) e DF-065 (EPIP), identificado como Lote 2, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 5º Bimestre.

3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.7394
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.005298/2008
Nº DO CONTRATO: 018/2009
EMPRESA: BM SILVA
DATA DE INÍCIO: 28/03/2009
PRAZO: 405(DIAS)
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 08/05/2010
VALOR: R\$ 5.156.610,56
RECURSOS: FONTES 148 e 348
EXECUTOR: Engº GUILHERME JOSÉ DA FONSECA
BERNIZ

Duplicação de 2,00km da rodovia DF-001 (EPCT), no trecho compreendido do entroncamento da DF-003 (EPIA) à DF-065 (EPIP), definido como Lote 1.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTOS DE RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL RESTAURAÇÃO DA RODOVIA DF-007 (EPTT) – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.1199
RA V - SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.005437/2008
Nº DO CONTRATO: 049/2008
EMPRESA: CONSPAV
DATA DE INÍCIO: 01/05/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 1.443.877,79
RECURSOS: FONTE 100 e 437
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Restauração de 2,4km da rodovia DF-007 (EPTT), no trecho entre as rodovias DF-003 (EPIA)/DF-002 (ERN), incluindo os serviços de pavimentação, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

ENCABEÇAMENTOS DO ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO DO TORTO NA RODOVIA BR- 450/DF-003 (EPIA)




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.1475.8120
RA I – BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.000.915/2009
Nº DO CONTRATO: 043/2009
EMPRESA: JM
DATA DE INÍCIO: 24/09/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 21/03/2010
VALOR: R\$ 1.451.837,28
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução dos encabeçamentos do alargamento da ponte sobre o ribeirão do Torto, incluindo as obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2541.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004383/2001
Nº DO CONTRATO: 047/2004
EMPRESA: PERKONS
DATA DE INÍCIO: 01/01/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
5º TERMO ADITIVO – CONTRATO PRORROGADO
POR MAIS 12 MESES (ATÉ 30/09/2010)
VALOR: R\$ 10.563.033,67 + R\$ 3.360.000,00 = R\$ 13.923.033,67
RECURSOS: FONTE 100, 237 e 437
EXECUTORAS: Engª GISANDRA FARIA DE PAULA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob a circunscrição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Em andamento normal. Abril: R\$ 266.221,21 (pago); Maio: R\$ 266.643,69 (pago); Junho: R\$ 269.558,96 (empenhado) – Total R\$ 802.423,86. Em 07/07/10, foi solicitado o pagamento da fatura junho/2010. Portando, até hoje, já foi pago R\$ 12.585.860,01 e empenhado R\$ 12.855.418,97.

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.2541.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004214/2001
Nº DO CONTRATO: 006/2004
EMPRESA: ENGEBRÁS
DATA DE INÍCIO: 31/03/2004
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 60 MESES
APÓS
VALOR: R\$ 10.869.523,17 (inicial)+
R\$ 6.966.000,00 (prorrogação)
RECURSOS: FONTE S 100, 237 e 437
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM
PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Fiscalização eletrônica de velocidade em rodovias sob jurisdição do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Em andamento normal, pagos R\$ 538.818,39 em janeiro/2010 e R\$ 539.949,99, em fevereiro/2010, totalizando R\$ 14.929.083,04.

FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE VELOCIDADE EM RODOVIAS SOB A JURISDIÇÃO DO DER-DF

PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.2541.0001

RA 99 - TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 11300005261/2007

Nº DO CONTRATO: 054/2007

EMPRESA: DETRAN/DF e DER/DF

DATA DE INÍCIO: 17/01/2006

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 17/11/2011

VALOR: R\$ 4.000.000,00

VALOR EMPENHADO em 2010: R\$ 3.158.603,00

RECURSOS: FONTES 100, 237

EXECUTOR: Engº FABER CASAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Processamento Eletrônico das multas emitidas pelo DER/DF nas rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Em andamento normal. (Contrato prorrogado até 31 de dezembro de 2010 – R\$ 1.093.541,10.)

APOIO AO POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.2541.0004

RA 99 - TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 11300006376/2008

Nº DO CONVÊNIO: 002/2008

EMPRESA: CPRv e DER/DF

DATA DE INÍCIO: 19/12/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/12/2013

VALOR: SEM VALOR

RECURSOS: FONTE S 237, 417, 437

EXECUTOR: Engº RUI CORRÊA VIEIRA

DESCRIÇÃO DO CONVÊNIO:

Delegação de competência para fiscalização de trânsito nas rodovias distritais do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, e mediante delegação de competência, nas rodovias federais, nos limites do distrito federal, propiciando a todos o direito a um trânsito em condições seguras, adotando-se todas as medidas destinadas à fluidez, conforto, defesa ambiental e à educação para o trânsito e em tudo fiscalizando o fiel cumprimento das disposições do código de trânsito brasileiro e seus regulamentos.

AVANÇO FÍSICO: Em andamento normal.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2904.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.007006/2008
Nº DO CONTRATO: 30/2008
EMPRESA: MOURA TRANSPORTES
DATA DE INÍCIO: 10/09/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 116.160,00
RECURSOS: FONTES 100, 237
EXECUTORA: TERESA CRISTINA COSTA S. CASTRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Transporte por intermédio de ônibus, para buscar e levar as crianças das Escolas Públicas do DF, até o Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, sendo (02) dois ônibus com capacidade mínima de 44 (quarenta e quatro) passageiros, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, destinada aos alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: Não iniciado. Em janeiro e fevereiro de 2010 férias escolares. Março e abril prioridades externas – Campanhas educativas em rodovias, junto a passagens de pedestres, passarelas, ciclovias, postos da CPRV. Recomposição no quadro de estagiários para compor equipe.

MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.2904.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.0006054/2008
Nº DO CONTRATO: 16/2008
EMPRESA: HOT COZINHA INDUSTRIAL
DATA DE INÍCIO: 16/06/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
VALOR: R\$ 139.320,00
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: TERESA CRISTINA COSTA S. CASTRO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Lanche para as crianças das Escolas Públicas, que são levadas nos períodos matutino e vespertino, no Parque Rodoviário, aonde se situa a Escola Vivencial de Trânsito – TRANSITOLÂNDIA, com vistas a promoção de aulas e atividades relacionadas com a Educação para o Trânsito, para os alunos dos primeiros anos do ensino fundamental.

AVANÇO FÍSICO: Não iniciado. Em janeiro e fevereiro de 2010 férias escolares. Março e abril prioridades externas – Campanhas educativas em rodovias, junto a passagens de pedestres, passarelas, ciclovias, postos da CPRV. Recomposição no quadro de estagiários para compor equipe.

ESTUDO SOBRE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO – DER-DF




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0004
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.001589/2008
Nº DO CONTRATO: 34/2008
EMPRESA: MERR
DATA DE INÍCIO: 30/09/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 273.793,44
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM
PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de estudo técnico, voltado à identificação de locais para a instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização de velocidade e de ondulações transversais nas rodovias pavimentadas integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Não iniciado.

REALIZAÇÃO DE CONTAGEM DE TRÁFEGO E ATUALIZAÇÃO DA SÉRIE HISTÓRICA




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.2914.0006
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.000376/2007
Nº DO CONTRATO: 51/2008
EMPRESA: POLIGRAPH
DATA DE INÍCIO: 01/01/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2009
VALOR: R\$ 1.117.656,77
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: OSMAR QUIRINO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Prestação de serviços especializados de engenharia, visando a sistematização de um modelo integrado de gestão, permitindo ao DER-DF alcançar, com base em um banco de dados unificado, melhorias sustentáveis para a gestão de contratos de obras rodoviárias, segurança de trânsito de pessoas e de cargas do Sistema Rodoviário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Não iniciado

ESTUDOS PARA IMPLANTAÇÃO NA ÁREA DE GEOPROCESSAMENTO




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2914.0010
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.005310/2008
Nº DO CONTRATO: 04/2009
EMPRESA: LPSIG INFORMÁTICA
DATA DE INÍCIO: 19/02/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/03/2010
VALOR: R\$ 118.788,24
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTORA: Eng^{as} MARIA DE FÁTIMA
MENDONÇA SIQUEIRA / JULIANA SOARES DAS
NEVES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Implantação do sistema SIRGEO na área de geoprocessamento do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: : Executado 100%.

ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.2914.0017
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.005211/2008
Nº DO CONTRATO: 027/2009
EMPRESA: GEO-LÓGICA
DATA DE INÍCIO: 13/04/2009
PRAZO: 300 dias
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 07/02/2010
VALOR: R\$ 75.974,05
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Eng^o PAULO ROBERTO DA SILVA
VIGÊNCIA CONTRATUAL: 30/04/2010

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Estudos com vistas à redução dos atropelamentos da fauna silvestre entre o Parque Nacional de Brasília e fragmentos de cerrado do entorno, propondo mecanismos para facilitar e impedir a movimentação da fauna em locais estratégicos, abrangendo as rodovias DF-001 (EPCT) e DF-003 (EPIA) que circundam o Parque.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% – Concluído no 3º Bimestre.

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DF EIA/RIMA DA RODOVIA DF-150 – 2º DR




PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.3554.0001
RA XXVI – SOBRADINHO II
Nº DO PROCESSO: 113.004201/2006
Nº DO CONTRATO: 051/2007
EMPRESA: PCA
DATA DE INÍCIO: 01/01/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
VALOR: R\$ 148.391,60
VALOR EMPENHADO EM 2009: R\$
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº CARLOS ANGELIM LOPES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução do Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), para a duplicação e pavimentação da rodovia DF-150, numa extensão de 13,00km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100%

PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SOBRADINHO NA RODOVIA VC-249 – 2º DR




PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3361.6362 (2009)
26.782.2800.1475.1199 (2010)
RA V – SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.005.811/2008
Nº DO CONTRATO: 038/2009
EMPRESA: AJL
DATA DE INÍCIO: 17/07/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2010
VALOR: R\$ 556.962,09 + 136.677,95
RECURSOS: FONTE 348
EXECUTOR: Engº ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de projetos executivos e a construção de 01 (uma) Obra de Arte Especial, do tipo ponte, sobre o ribeirão Sobradinho na rodovia VC-249.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.3550.0001

RA 99 – TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.000203/2008

Nº DO CONTRATO: 031/2008

EMPRESA: STRATA

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/03/2010

VALOR: R\$ 871.928,02

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: Engº CARMO AUGUSTO CURADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimento em diversos trechos de rodovias do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF RODOVIAS DF-003(EPIA)/BR-450 E DF-150 – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.3550.0001

RA V – SOBRADINHO; RA XXVI – SOBRADINHO II

Nº DO PROCESSO: 113.000911/2008

Nº DO CONTRATO: 032/2008

EMPRESA: STRATA

DATA DE INÍCIO: 01/01/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 29/03/2010

VALOR: R\$ 768.219,47

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: Engº ELCY OSÓRIO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimentos com melhoramentos e adequação de capacidade nas rodovias do Distrito Federal.

DF-003 (EPIA) – Trecho entre as rodovias BR-010/020/030/DF-001 (EPCT)/DF-150 e a DF-007 (EPTT), numa extensão de 5,20km;

DF-150 – Trecho entre as rodovias BR-010/020/030/DF-001/DF-003(EPIA) e a DF-205, numa extensão de 13,50km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DA QNL E ACESSO VIÁRIO NA INTERSEÇÃO DO CRUZAMENTO DAS VIAS DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.5902.7764

RA IX – CEILÂNDIA; RA XII - SAMAMBAIA

Nº DO PROCESSO: 113.002206/2008

Nº DO CONTRATO: 038/2008

EMPRESA: AJL

DATA DE INÍCIO: 01/09/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2010

VALOR: R\$ 6.043.949,71

RECURSOS: FONTE 100

EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de dois viadutos em concreto armado, no cruzamento entre as Vias de Ligação Centro-Norte (Elmo Serejo) e Ceilândia –Samambaia.

AVANÇO FÍSICO : Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

ENCABEÇAMENTO DAS ALÇAS E RAMOS DO SISTEMA VIÁRIO DO VIADUTO DA QNL



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7764

RA 99 – TODO DF

Nº DO PROCESSO: 113.005.299/2008

Nº DO CONTRATO: 021/2009

EMPRESA: EWEC

DATA DE INÍCIO: 01/09/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/05/2010

VALOR: R\$ 10.091.924,53

RECURSOS: FONTES 100 e 348

EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Construção dos encabeçamentos, alças e ramos do sistema viário do entroncamento das vias de ligação Centro-Norte (Elmo Serejo)/ Ceilândia-Samambaia, dividido em 2 lotes, sendo 3.485,81m p/ o lote 01 e 3.065,93m para o lote 02, inclusos serviços de terrapl., drenagem, sinalização, OAC e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO DO PERIQUITO INTERSEÇÃO DAS RODOVIAS DF-001/DF-065/DF-480 – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.5902.7765
RA II – GAMA; RA XIII – SANTA MARIA
Nº DO PROCESSO: 113.002382/2008
Nº DO CONTRATO: 041/2008
EMPRESA: AJL
DATA DE INÍCIO: 01/02/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : 31/12/2010
VALOR: R\$ 1.492.318,48
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº GUILHERME DA FONSECA
BERNIZ (Orlando)

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Elaboração dos Projetos Executivos e a construção de viaduto em concreto armado, no cruzamento das rodovias DF-480, DF-001(EPCT) e DF-065(EPIP) – VIADUTO DO PERIQUITO.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DO VIADUTO NA DF-075 (EPNB) – NÚCLEO BANDEIRANTE



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.5902.7767
RA VIII – NÚCLEO BANDEIRANTE
Nº DO PROCESSO: 113.006.779/2008
Nº DO CONTRATO: 051/2009
EMPRESA: AJL
DATA DE INÍCIO: 30/10/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 30/06/2010
VALOR: R\$ 5.562.313,25
RECURSOS: FONTE 148
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução de Obra de Arte Especial – OAE, do tipo viaduto em concreto armado, na ligação da rodovia DF-075 (EPNB) com a via NB-01, incluindo os serviços de drenagem e sinalização vertical e horizontal.

AVANÇO FÍSICO: Executado 99% da Obra – Paralisada

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF – BR-020



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.6043.0004
RA VI - PLANALTINA
Nº DO PROCESSO: 113.005586/2002
Nº DO CONTRATO: 046/2007
EMPRESA: STRATA e BASLTEC
DATA DE INÍCIO: 07/11/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 22/10/2010
VALOR: R\$ 3.319.917,33
RECURSOS: FONTE 237
EXECUTOR: Engº MIGUEL FARAH

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução dos serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle de execução das obras de melhoramentos, adequação de capacidade, duplicação, obras de arte especiais e complementares da rodovia BR-020, no trecho do km 0,00 ao km 9,00 e do km 23,60 ao km 57,60.

AVANÇO FÍSICO: Executado 95% dos serviços.

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DF – BR-450



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.6043.0004
RA I – BRASÍLIA; RA V – SOBRADINHO; RA XI – CRUZEIRO;
RA X – GUARÁ; RA XIX – CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.002470/2001
Nº DO CONTRATO: 056/2007
EMPRESA: STRATA
DATA DE INÍCIO: 21/12/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/12/2009
VALOR: R\$ 1.827.294,52
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SÉRGIO HENRIQUE REZENDE VALLE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Prestação de serviços técnicos de supervisão, acompanhamento e controle da execução das obras de ampliação de capacidade, melhoramentos e restauração na interligação das rodovias federais BR-010/020/030/040/050.

AVANÇO FÍSICO: Executado 91% dos serviços – Paralisada

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – DF- 459

1ª ETAPA – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.7454.0001
RA IX – CEILÂNDIA; RA XII - SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.003453/2001
Nº DO CONTRATO: 48/2007
EMPRESA: TORC
DATA DE INÍCIO: 22/11/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 6.318.239,19
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Execução das obras de implantação e pavimentação da via de ligação entre Ceilândia e Samambaia, com extensão de 2,60km, incluindo os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte corrente e obras de arte especiais, obras complementares e sinalização.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 1º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DA VIA DE LIGAÇÃO CEILÂNDIA/SAMAMBAIA – DF-459

2ª ETAPA – 3º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:
26.782.2800.7454.0001(2009)
26.782.2800.1460.0001 (2010)
RA IX – CEILÂNDIA; RA XII – SAMAMBAIA
Nº DO PROCESSO: 113.005.186/2008
Nº DO CONTRATO: 012/2009
EMPRESA: TRIER
DATA DE INÍCIO: 22/11/2007
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2009
VALOR: R\$ 18.210.850,04
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº SAMUEL DIAS JÚNIOR

DESCRIÇÃO DA OBRA:

Pavimentação da rodovia DF-459 – 2º etapa no trecho compreendido entre acesso a Ceilândia (via de ligação centro/norte) até o acesso a Samambaia (2ª avenida norte) estando inclusos serviços de terraplenagem, pavimentação, OAE, OAC, drenagem, sinalização e obras complementares.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

PROJETO EXECUTIVO DO LOTEAMENTO DO PARQUE RODOVIÁRIO – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.3550.0002

RA V - SOBRADINHO

Nº DO PROCESSO: 113.006.822/2008

Nº DO CONTRATO: 048/2009

EMPRESA: A&T

DATA DE INÍCIO: 08/10/2009

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 06/01/2010

VALOR: R\$ 138.065,11

RECURSOS: FONTE 100


EXECUTOR: Engº JOSÉ LUIZ MAZZA JÚNIOR

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto executivo de engenharia para implementação de obras de infra-estrutura Viária no setor Habitacional alto colorado, Loteamento Parque Rodoviário.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 4º Bimestre. (Projeto final de duplicação da DF-001 Trecho BR-020 – DF-440 (Aditivo). R\$34.033,44). Contrato encerrado sendo elaborado o termo de recebimento provisório.

ESTUDOS E PROJETOS EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER/DF



PROGRAMA DE TRABALHO:

26.782.2800.2914.0017

RA 99 - TODO O DF

Nº DO PROCESSO: 113.001900/2008

Nº DO CONTRATO: 019/2008

EMPRESA: GREENTEC

DATA DE INÍCIO: 15/07/2008

PRAZO:

DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 09/03/2010

VALOR: R\$ 147.000,00

RECURSOS: FONTES 100, 220 e 237


EXECUTOR: Engª SAMANTHA FARIA MARQUES

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços na área de Engenharia Cartográfica para a produção do Mapa Rodoviário 2009 do Distrito Federal e da Região Integrada de Desenvolvimento do DF – RIDE, concomitante com a implementação do Núcleo de Geoprocessamento do DER/DF.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF ANEL VIÁRIO – ESTUDO EVTEA/EIA/RIMA



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.002321/2008
Nº DO CONTRATO: 040/2008
EMPRESA: STRATA
DATA DE INÍCIO: 04/11/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO : (Cont.) 31/08/2009;
(PRIMEIRO TERMO ADITIVO): 09/12/2009 + 100 dias
(SEGUNDO TERMO ADITIVO): 29/03/2010 + 110 dias
(TERCEIRO TERMO ADITIVO): 24/02/2010 Par. 90 dias
(QUARTO TERMO ADITIVO): 22/06/2010 Susp. 90 dias
(QUINTO TERMO ADITIVO): 21/09/2010 Susp. +150 dias
VALOR: R\$ 7.290.752,11
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº JOSÉ FLORENTINO CAIXETA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços de elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), Estudos de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA e dos Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias integrantes do Anel Viário do Distrito Federal.

AVANÇO FÍSICO: Executado 60% dos serviços – Paralisada

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF RODOVIA DF-095 (EPCL) – 2º DR



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA III - TAGUATINGA
Nº DO PROCESSO: 113.000911/2008
Nº DO CONTRATO: 028/2008
EMPRESA: TCBR
DATA DE INÍCIO: 08/09/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 15/12/2009
VALOR : R\$ 1.362.873,24
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº ELCY OSÓRIO DOS SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para a reabilitação de pavimentos com melhoramentos e adequação de capacidade na rodovia DF-095 (EPCL), no trecho entre a DF-003 (EPIA) e DF-001 (EPCT)/BR-070, numa extensão de 12,6km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% dos serviços – Concluído no 2º Bimestre.

PROJETOS DE ENGENHARIA EM RODOVIAS DO DER-DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA 99 – TODO DF
Nº DO PROCESSO: 113.003337/2007
Nº DO CONTRATO: 027/2008
EMPRESA: TCBR
DATA DE INÍCIO: 12/06/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
VALOR: R\$ 362.033,72
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº PEDRO PAULO CARAPITO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Consultoria para a elaboração de um programa de investimentos, visando o aperfeiçoamento do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, considerando os seguintes subprogramas: 1) de Modernização e Gestão; 2) de Trânsito; 3) de Estudos e Projetos; 4) de Gestão de Faixa de Domínio; 5) de Ciclovias e Acessibilidade; 6) de Melhoramento e Manutenção da Infra-estrutura Rodoviária.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% dos serviços – Concluído no 1º Bimestre.

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO, NA PONTE SOBRE O RIBEIRÃO SOBRADINHO (VC – 249)



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA V – SOBRADINHO
Nº DO PROCESSO: 113.007.573/2009
Nº DO CONTRATO: 010/2010
EMPRESA: AJL ENGENHARIA
DATA DE INÍCIO: 21/05/2010
PRAZO: 89 DIAS
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 18/08/2010
VALOR: 368.630,05
RECURSOS: FONTES 100, 101, 148, 231 e 300
EXECUTOR: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Construção de dois muros de contenção em concreto armado com fundação em estaca raiz, na Ponte sobre o Ribeirão Sobradinho (VC-249)

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 4º Bimestre.

EXECUÇÃO DA OBRA DE PROTEÇÃO COM GABIÕES NA MARGEM DO CÓRREGO TAMANDUÁ, NA RODOVIA DF-005



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1475.1199
RA: VII PARANOÁ
Nº DO PROCESSO: 113.002.915/2009
Nº DO CONTRATO: 0006/2010
EMPRESA: LAJE ENGENHARIA
DATA DE INÍCIO: 22/03/2010
PRAZO: 59 DIAS
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 20/05/2010
VALOR : 147.260,67
RECURSOS: Fonte 100, 101, 148, 231, 300
EXECUTOR: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução da obra de proteção com Gabiões na margem do Córrego Tamanduá, na rodovia DF-005.

AVANÇO FÍSIC: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

IMPLANTAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA (HORIZONTAL E VERTICAL) NO SISTEMA VIÁRIO DO DF



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.2469.6167
RA 99 - TODO O DF
Nº DO PROCESSO: 113.004476/2006
Nº DO CONTRATO: 020/2008
EMPRESA: SITRAN
DATA DE INÍCIO: 01/08/2008
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 28/02/2011
VALOR: R\$ 2.105.493,13
RECURSOS: FONTE 237 e 437
EXECUTOR: Engº CARLOS ALBERTO MUNDIM
PENA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Serviços de engenharia de manutenção preventiva e corretiva, e assistência técnica dos equipamentos do sistema semafórico do DER/DF, instalados em diversos pontos do DF.

AVANÇO FÍSICO: Executado 80% dos serviços - Em andamento normal.

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS CICLOVIAS NO DISTRITO FEDERAL



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.1554.0774
RA XVI –LAGO SUL
Nº DO PROCESSO: 113.00411/2008
Nº DO CONTRATO: 005/2009
EMPRESA: BRASPAC
DATA DE INÍCIO: 01/03/2010
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 31/12/2010
VALOR: R\$
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: Engº MURILO DE MELO SANTOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Execução das obras de recuperação dos acostamentos das rodovias listadas abaixo, com o objetivo de melhorar as condições de rolamento para os ciclistas.

DF-025 (EPDB) – 31,95 km.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% da Obra – Concluído no 3º Bimestre.

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL (PCA/PRAD) EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER/DF - DUPLICAÇÃO DA DF-250, TRECHO DF-001 / DF456



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3554
RA: VII PARANOÁ
Nº DO PROCESSO: 113.008757/2009
Nº DO CONTRATO: 007/2010
EMPRESA: ARS CONSULTORIA ENGENHARIA
DATA DE INÍCIO: 26/03/2010
PRAZO: 90 dias
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 26/06/2010
VALOR: R\$ 94.878,70
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: VITOR MARTIM DE OLIVEIRA


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de Plano de controle Ambiental – PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD a serem adotadas para a duplicação, pavimentação e drenagem pluvial de trecho da rodovia DF-250, no trecho compreendido entre a DF-001 e a DF-456.

O contrato prevê a entrega de 04 produtos (1,2,3,4).

AVANÇO FÍSICO: Executado 80% dos serviços - Andamento Normal (Elaborado Produto 3)

PROJETO EXECUTIVO DE DUPLICAÇÃO DA DF-140



PROGRAMA DE TRABALHO:
RA XIV – SÃO SEBASTIÃO
Nº DO PROCESSO: 113.003.948/2009
Nº DO CONTRATO: 053/2009
EMPRESA: STE
DATA DE INÍCIO: 16/11/2009
PRAZO:
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO:
VALOR:
RECURSOS: FONTE
EXECUTOR: SUPERINTENDENTE DA SUENGE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto Executivo de engenharia para a duplicação da DF-140, trecho DF-001 (EPCT), divisa DF/GO (Jardim ABC).

AVANÇO FÍSICO: Executado 80% dos serviços - Andamento Normal

REFORÇO ESTRUTURAL DA PONTE DO BRAGHETTO E ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DAS RODOVIAS DF-007 (EPTT) E DF-002 (ERN)



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550
RA I - BRASÍLIA
Nº DO PROCESSO: 113.003.947/2009
Nº DO CONTRATO: 008/2010
EMPRESA: STE
DATA DE INÍCIO: 30/03/2010
PRAZO: 240 DIAS
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 25/11/2010
VALOR: R\$ 3.177.636,23
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: PATRÍCIA MARC CRISTIANNE DE MENEZES MILHOMEM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Projeto Executivo de Engenharia para reforço estrutural da ponte do Braghetto e de reabilitação de pavimentos com melhoramento e adequação de capacidade das rodovias, DF-007 (EPTT) e DF-002 (ERN).

AVANÇO FÍSICO: Executado 10% dos serviços – Paralisada. (Paralisado em 24/05/2010)

AMPLIAÇÃO DA RODOVIA DF-047 (EPAR)



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.2800.3550.0001
RA I – BRASÍLIA E RA XVI – LAGO SUL
Nº DO PROCESSO: 113.005.499/2010
Nº DO CONTRATO: 017/2010
EMPRESA: TREE ENGENHARIA
DATA DE INÍCIO: 20/08/2010
PRAZO: 30 DIAS
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 11/09/2010
VALOR: R\$ 14.658,30
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: JOÃO ALBERTO LEGEY DE SIQUEIRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Elaboração de parecer técnico acerca da relação custo-benefício e o interesse econômico e social do projeto de ampliação da rodovia DF-047 (EPAR), visando dar cumprimento às exigências legais para o pedido de autorização junto ao Ministério da Fazenda para obtenção de empréstimo para financiamento das obras.

AVANÇO FÍSICO: Executado 100% dos serviços – Concluído no 5º Bimestre.

AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PASSARELA NA DF-051 EM FRENTE AO ZOOLOGICO DE BRASÍLIA



PROGRAMA DE TRABALHO: 26.205.26.782.2800.1475
RA XIX - CANDANGOLÂNDIA
Nº DO PROCESSO: 113.008.340/2009
Nº DO CONTRATO: 015/2010
EMPRESA: AJL
DATA DE INÍCIO: 21/07/2010
PRAZO: 90 DIAS
DATA PREVISTA DE CONCLUSÃO: 21/11/2010
VALOR: R\$ 980.248,39
RECURSOS: FONTE 100
EXECUTOR: GUILHERME JOSÉ DA FONSECA BERNIZ

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

Ampliação e reforma da passarela na DF-051 em frente ao Zoológico de Brasília.

AVANÇO FÍSICO: Executado 65% da obra – Paralisada